

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

1

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Quantidade				Valor (R\$)			
				Unitário	Total	Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>52.525,88</b>						<b>46.616,72</b>	<b>5.909,16</b>	<b>52.525,88</b>
1.1	Administração Local	mês	4,00	13.131,47	52.525,88	3,55	0,45	4,00			46.616,72	5.909,16	52.525,88
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>41.122,23</b>						<b>41.122,23</b>		<b>41.122,23</b>
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	415,90	2.495,40	6,00		6,00			2.495,40		2.495,40
2.2	Limpeza mecanizada do terreno	m²	1.983,44	0,34	674,37	1.983,44		1.983,44			674,37		674,37
2.3	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira com	m²	20,00	1.241,35	24.827,00	20,00		20,00			24.827,00		24.827,00
2.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva	und	1,00	666,02	666,02	1,00		1,00			666,02		666,02
2.5	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 25mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto)	und	1,00	2.772,52	2.772,52	1,00		1,00			2.772,52		2.772,52
2.6	Demolição de alvenaria	m²	70,83	44,29	3.137,06	70,83		70,83			3.137,06		3.137,06
2.7	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	88,58	55,91	4.952,51	88,58		88,58			4.952,51		4.952,51
2.8	Locação de praça (Quadras)	m²	1.879,23	0,85	1.597,35	1.879,23		1.879,23			1.597,35		1.597,35
<b>3</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>86.569,65</b>						<b>86.569,65</b>		<b>86.569,65</b>
3.1	Escavação manual	m³	50,50	67,38	3.402,69	50,50		50,50			3.402,69		3.402,69
3.2	Reaterro manual	m³	770,00	26,62	20.497,40	770,00		770,00			20.497,40		20.497,40
3.3	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,76	3.023,73	5.321,76	1,76		1,76			5.321,76		5.321,76
3.4	Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	13,50	3.013,61	40.683,74	13,50		13,50			40.683,74		40.683,74
3.5	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²	26,87	29,11	782,19	26,87		26,87			782,19		782,19
3.6	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm	m²	150,16	39,30	5.901,29	150,16		150,16			5.901,29		5.901,29
3.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (EMBASAMENTO)	m²	103,34	96,58	9.980,58	103,34		103,34			9.980,58		9.980,58

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

2

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>4</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>												
4.2	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 5 mm	kg	217,49	25,72	5.593,84	217,49		217,49		5.593,84		5.593,84	
4.4	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 8.0 mm	kg	351,40	24,04	8.447,66	351,40		351,40		8.447,66		8.447,66	
4.5	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 10.0 mm	kg	424,08	21,86	9.270,39	424,08		424,08		9.270,39		9.270,39	
4.13	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	m²	189,53	141,45	26.809,02	189,53		189,53		26.809,02		26.809,02	
4.14	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na supra-estrutura	m³	3,71	476,96	1.769,52	3,71		3,71		1.769,52		1.769,52	
4.15	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na supra- estrutura	m³	7,14	462,53	3.302,46	7,14		7,14		3.302,46		3.302,46	
4.16	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm	m²	80,47	159,38	12.825,31	80,47		80,47		12.825,31		12.825,31	
<b>5</b>	<b>FECHAMENTOS</b>				<b>53.554,25</b>					<b>53.554,25</b>		<b>53.554,25</b>	
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	405,06	96,32	39.015,38	405,06		405,06		39.015,38		39.015,38	
5.3	Barra de aço CA-60 5.0mm	m	75,32	22,78	1.715,79	75,32		75,32		1.715,79		1.715,79	
5.4	Vergas e contravergas pré-moldada para portas e janelas	m	100,62	53,81	5.414,36	100,62		100,62		5.414,36		5.414,36	
5.5	Chapim em concreto pré-moldado	m	109,71	67,53	7.408,72	109,71		109,71		7.408,72		7.408,72	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.455/0001-00  
SÃO JOAQUIM DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

3

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Quantidade				Valor (R\$)				
				Unitário	Total	Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato	
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>66.622,16</b>						<b>66.622,16</b>		<b>66.622,16</b>	
6.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e =6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m²	174,86	75,56	13.212,42	174,86		174,86			13.212,42		13.212,42	
6.2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m²	174,86	22,78	3.983,31	174,86		174,86		3.983,31		3.983,31		
6.3	Tesoura em madeira para telha de fibrocimento vão 9m	und	3,00	2.294,33	6.882,99	3,00		3,00		6.882,99		6.882,99		
6.4	Tesoura em madeira para telha de fibrocimento vão 4	und	4,00	1.217,44	4.869,76	4,00		4,00		4.869,76		4.869,76		
6.5	Cumeeira para telha de fibrocimento	m	39,14	127,90	5.006,01	39,14		39,14		5.006,01		5.006,01		
6.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	106,33	124,24	13.210,44	106,33		106,33		13.210,44		13.210,44		
6.7	Rufo em chapa aço galvanizado nº 24 c/desenvolvimento 33cm	m	30,60	75,91	2.322,85	30,60		30,60		2.322,85		2.322,85		
6.8	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm	m²	6,19	100,99	625,13	6,19		6,19		625,13		625,13		
6.9	Forro de pvc	m²	142,19	107,06	15.222,86	142,19		142,19		15.222,86		15.222,86		
6.10	Forro de gesso	m²	42,98	29,93	1.286,39	42,98		42,98		1.286,39		1.286,39		
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>50.038,42</b>					<b>50.038,42</b>		<b>50.038,42</b>		
7.1	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	m²	810,12	3,70	2.997,44	810,12		810,12		2.997,44		2.997,44		
7.2	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira	m²	572,11	34,09	19.503,23	572,11		572,11		19.503,23		19.503,23		
7.3	Emboço traço 1:2:8 espessura =2cm, preparo em betoneira	m²	238,01	33,28	7.920,97	238,01		238,01		7.920,97		7.920,97		
7.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar	m²	238,01	82,42	19.616,78	238,01		238,01		19.616,78		19.616,78		

Erika Cristiany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.455/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

4

OBRA: <b>Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia</b> LOCAL: <b>Campo Alegre - AL</b> CONSTRUTORA: <b>A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> CONTRATO Nº: <b>P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1</b>	VALOR DO CONTRATO: <b>R\$ 1.069.578,27</b> ASSINATURA DO CONTRATO: <b>02/05/22</b> ORDEM DE SERVIÇO: <b>09/05/22</b> VALOR DO ADITIVO: <b>R\$ 0,00</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias): <b>730</b> ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias): DATA DE CONCLUSÃO: <b>08/05/24</b> SALDO DE PRAZO:	MEDIÇÃO Nº: <b>08</b> PERÍODO/MÊS: <b>MAR A JUN/2024</b> DATA DO BOLETIM: <b>10/06/2024</b> Nº DE FOLHAS: <b>16</b>
---	---	---	--

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>28.726,02</b>					<b>28.726,02</b>		<b>28.726,02</b>	
8.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo	UND	1,00	1.035,90	1.035,90	1,00		1,00		1.035,90		1.035,90	
8.2	Porta de madeira para verniz, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo	UND	2,00	1.297,14	2.594,28	2,00		2,00		2.594,28		2.594,28	
8.3	Porta de correr de vidro	m²	5,78	878,55	5.078,02	5,78		5,78		5.078,02		5.078,02	
8.4	Janela de correr 3 folhas 1,80 x 1,10	m²	5,94	614,77	3.651,73	5,94		5,94		3.651,73		3.651,73	
8.5	Janela metálica basculante 1,80 x 0,50	m²	4,50	926,91	4.171,10	4,50		4,50		4.171,10		4.171,10	
8.6	Portão de abrir metalon 2 folhas 2,67 x 2,50	m²	13,35	550,06	7.343,30	13,35		13,35		7.343,30		7.343,30	
8.7	Portão em chapa de aço 0,86 x 2,13	m²	3,66	228,98	838,07	3,66		3,66		838,07		838,07	
8.8	Portão de abrir metalon 1 folha 1,12 x 1,50	m²	1,68	409,18	687,42	1,68		1,68		687,42		687,42	
8.9	Porta de abrir de alumínio	m²	3,61	408,39	1.474,29	3,61		3,61		1.474,29		1.474,29	
8.10	Janela fixa de alumínio	m²	0,69	904,77	624,29	0,69		0,69		624,29		624,29	
8.11	Janela veneziana de alumínio	m²	3,20	383,63	1.227,62	3,20		3,20		1.227,62		1.227,62	
<b>9</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>21.365,98</b>					<b>12.431,70</b>	<b>8.934,28</b>	<b>21.365,98</b>	
9.1	Aplicação e lixamento de massa acrílica, 2 demãos	m²	577,95	21,51	12.431,70	577,95		577,95		12.431,70		12.431,70	
9.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, du	m²	612,95	12,79	7.839,63		612,95	612,95			7.839,63	7.839,63	
9.3	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético	m²	35,03	13,63	477,46		35,03	35,03			477,46	477,46	
9.4	Aplicação manual de pintura acrílica em teto	m²	42,98	14,36	617,19		42,98	42,98			617,19	617,19	
<b>10</b>	<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>				<b>37.093,66</b>					<b>37.093,66</b>		<b>37.093,66</b>	
10.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) - 3cm	m²	204,95	35,89	7.355,66	204,95		204,95		7.355,66		7.355,66	
10.2	Piso cimentado, traço 1:3	m²	76,20	50,02	3.811,52	76,20		76,20		3.811,52		3.811,52	
10.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto,	m²	128,75	103,50	13.325,63	128,75		128,75		13.325,63		13.325,63	
10.4	Revestimento cerâmico para piso 60x60	m²	76,20	101,25	7.715,25	76,20		76,20		7.715,25		7.715,25	
10.5	Soleira em granito	m	7,74	93,69	725,16	7,74		7,74		725,16		725,16	
10.6	Piso em concreto usinado, e=10cm	m²	28,26	147,22	4.160,44	28,26		28,26		4.160,44		4.160,44	

**Erika Cristiany Torres de O. A. Mendonça**  
 Fiscal de Obras  
 Portaria 032/2023  
 Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

*André*  
**AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME**  
 CNPJ: 13.829.465/0001-00  
 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

5

OBRA: <b>Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia</b> LOCAL: <b>Campo Alegre - AL</b> CONSTRUTORA: <b>A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b> CONTRATO Nº: <b>P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1</b>	VALOR DO CONTRATO: <b>R\$ 1.069.578,27</b> ASSINATURA DO CONTRATO: <b>02/05/22</b> ORDEM DE SERVIÇO: <b>09/05/22</b> VALOR DO ADITIVO: <b>R\$ 0,00</b>	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias): <b>730</b> ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias): DATA DE CONCLUSÃO: <b>08/05/24</b> SALDO DE PRAZO:	MEDIÇÃO Nº: <b>08</b> PERÍODOS: <b>MAR A JUN/2024</b> DATA DO BOLETIM: <b>10/06/2024</b> Nº DE FOLHAS: <b>16</b>
---	---	---	---

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>				<b>93.388,31</b>					<b>91.002,51</b>	<b>2.385,80</b>	<b>93.388,31</b>	
11.1	Escavação manual	m³	20,70	67,38	1.394,77	20,70		20,70		1.394,77		1.394,77	
11.2	Cabo de cobre flexível isolado 1.5mm² 450/750v	m	470,00	3,48	1.635,60	470,00		470,00		1.635,60		1.635,60	
11.3	Cabo de cobre flexível isolado 2.5mm² 450/750v	m	1.100,00	5,20	5.720,00	1.100,00		1.100,00		5.720,00		5.720,00	
11.4	Cabo de cobre flexível isolado 4mm² 450/750v	m	300,00	8,68	2.604,00	300,00		300,00		2.604,00		2.604,00	
11.5	Cabo de cobre flexível isolado 16mm² 450/750v	m	150,00	30,58	4.587,00	150,00		150,00		4.587,00		4.587,00	
11.6	Reaterro manual	m³	20,53	26,62	546,51	20,53		20,53		546,51		546,51	
11.7	Bucha com arruela zamak 1.1/2"	und	4,00	4,59	18,36	4,00		4,00		18,36		18,36	
11.8	Bucha com arruela zamak 1/2"	und	4,00	3,32	13,28	4,00		4,00		13,28		13,28	
11.9	Caixa retangular 4" x 2", pvc	und	37,00	14,35	530,95	37,00		37,00		530,95		530,95	
11.10	Caixa octogonal 3" x 3", pvc	und	39,00	11,52	449,28	39,00		39,00		449,28		449,28	
11.11	Curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2")	und	1,00	21,65	21,65	1,00		1,00		21,65		21,65	
11.12	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2")	und	4,00	14,09	56,36	4,00		4,00		56,36		56,36	
11.14	Caixa de pvc 20x20cm	und	2,00	48,15	96,30	2,00		2,00		96,30		96,30	
11.15	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30	und	9,00	158,05	1.422,45	9,00		9,00		1.422,45		1.422,45	
11.16	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	6,00	30,31	181,86		6,00	6,00			181,86	181,86	
11.17	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	1,00	48,14	48,14		1,00	1,00			48,14	48,14	
11.18	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und	4,00	65,91	263,64		4,00	4,00			263,64	263,64	
11.19	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte	und	11,00	58,40	642,40		11,00	11,00			642,40	642,40	
11.20	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte	und	4,00	35,65	142,60		4,00	4,00			142,60	142,60	
11.21	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte	und	4,00	38,18	152,72		4,00	4,00			152,72	152,72	
11.22	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a	und	2,00	97,49	194,98	2,00		2,00		194,98		194,98	
11.23	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a	und	6,00	92,71	556,26	6,00		6,00		556,26		556,26	
11.24	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a	und	2,00	93,97	187,94	2,00		2,00		187,94		187,94	
11.25	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a	und	4,00	97,87	391,48	4,00		4,00		391,48		391,48	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
 Fiscal de Obras  
 Portaria 932/2023  
 Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

  
 AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 13.829.455/0001-00  
 SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

6

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	<b>A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</b>	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	<b>P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1</b>	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato						Quantidade				Valor (R\$)			
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
11.26	Dispositivo de proteção contra surto 275V - 8KA	und	4,00	123,17	492,68	4,00		4,00		492,68		492,68	
11.27	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 50 mm (2")	m	30,00	8,99	269,70	30,00		30,00		269,70		269,70	
11.28	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32mm (1")	m	50,00	12,01	600,50	50,00		50,00		600,50		600,50	
11.29	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4")	m	280,00	9,19	2.573,20	280,00		280,00		2.573,20		2.573,20	
11.30	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2")	m	4,00	18,04	72,16	4,00		4,00		72,16		72,16	
11.32	Luminária de led para iluminação pública, de 120w	und	7,00	839,40	5.875,80	7,00		7,00		5.875,80		5.875,80	
11.33	Luminária de led para iluminação pública, de 200w	und	8,00	1.278,07	10.224,56	8,00		8,00		10.224,56		10.224,56	
11.34	Refletor com lampada de led 10W	und	7,00	98,30	688,10		7,00	7,00			688,10	688,10	
11.35	Arandela led fechada 15W	und	2,00	133,17	266,34		2,00	2,00			266,34	266,34	
11.36	Abraçadeira de nylon 760mm	und	4,00	1,33	5,32	4,00		4,00		5,32		5,32	
11.37	Alça pre formada de distribuição awg6	und	3,00	6,35	19,05	3,00		3,00		19,05		19,05	
11.38	Armação secundária com 1 estribo e 1isolador	und	1,00	50,84	50,84	1,00		1,00		50,84		50,84	
11.39	Bucha plastica S8	und	6,00	0,23	1,38	6,00		6,00		1,38		1,38	
11.40	Cabo de cobre nu 16mm2	m	220,00	27,90	6.138,00	220,00		220,00		6.138,00		6.138,00	
11.41	Caixa inspeção em pvc	und	1,00	526,16	526,16	1,00		1,00		526,16		526,16	
11.42	Conector tipo cunha	und	1,00	39,67	39,67	1,00		1,00		39,67		39,67	
11.43	Haste de aterramento galvanizada	und	1,00	68,72	68,72	1,00		1,00		68,72		68,72	
11.44	Isolador tipo roldana	und	1,00	3,89	3,89	1,00		1,00		3,89		3,89	
11.45	Parafuso auto-atarrachante (soberba)	und	6,00	3,80	22,80	6,00		6,00		22,80		22,80	
11.46	Parafuso cabeça quadrada 16x200mm	und	1,00	17,10	17,10	1,00		1,00		17,10		17,10	
11.47	Parafuso de cabeça limão	und	3,00	5,40	16,20	3,00		3,00		16,20		16,20	
11.48	Parafuso tipo fenda	und	6,00	1,24	7,44	6,00		6,00		7,44		7,44	
11.49	Poste de concreto armado 6,00m	und	1,00	858,05	858,05	1,00		1,00		858,05		858,05	
11.50	Prensa-cabo rosqueável	und	1,00	2,25	2,25	1,00		1,00		2,25		2,25	
11.51	Poste de aço galvanizado h=9,0m	und	9,00	4.375,75	39.381,75	9,00		9,00		39.381,75		39.381,75	
11.53	Braço para iluminação pública	und	9,00	153,28	1.379,52	9,00		9,00		1.379,52		1.379,52	
11.54	Quadro de distribuição com cap. para 18 disjuntores	und	1,00	844,01	844,01	1,00		1,00		844,01		844,01	
11.55	Haste de aterramento 1/2" x 2,40m	und	13,00	68,72	893,36	13,00		13,00		893,36		893,36	
11.56	Conector split-bolt para 10mm2	und	13,00	14,71	191,23	13,00		13,00		191,23		191,23	

Erika Crisiany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

7

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				61.428,92					61.221,96	206,96	61.428,92	
12.1	Alimentação												
12.1.1	Bomba de recalque 3cv	und	1,00	2.078,04	2.078,04	1,00		1,00		2.078,04		2.078,04	
12.1.2	Registro de esfera 3/4"	und	1,00	17,66	17,66	1,00		1,00		17,66		17,66	
12.1.3	Registro de gaveta bruto 3/4"	und	1,00	36,53	36,53	1,00		1,00		36,53		36,53	
12.1.4	Registro esfera borboleta bruto pvc 3/4"	und	1,00	19,97	19,97	1,00		1,00		19,97		19,97	
12.1.5	Válvula de retenção horiz. c/ portinhola 3/4"	und	1,00	115,01	115,01	1,00		1,00		115,01		115,01	
12.1.6	Válvula de sucção 1"	und	1,00	65,96	65,96	1,00		1,00		65,96		65,96	
12.1.7	Colar de tomada em pvc 3/4"	und	1,00	50,58	50,58	1,00		1,00		50,58		50,58	
12.1.8	Joelho 90° soldável c/ rosca 25mm - 3/4"	und	4,00	11,14	44,56	4,00		4,00		44,56		44,56	
12.1.9	Tubos 3/4"	m	0,28	19,86	5,56	0,28		0,28		5,56		5,56	
12.1.10	Adaptador soldável c/ flange 25mm-3/4"	und	2,00	19,80	39,60	2,00		2,00		39,60		39,60	
12.1.11	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm x 3/4"	und	7,00	3,87	27,09	7,00		7,00		27,09		27,09	
12.1.12	Joelho 45° soldável 25mm	und	2,00	5,56	11,12	2,00		2,00		11,12		11,12	
12.1.13	Joelho 90° soldável 25mm	und	17,00	4,37	74,29	17,00		17,00		74,29		74,29	
12.1.14	Joelho 90° soldável 32mm	und	6,00	7,45	44,70	6,00		6,00		44,70		44,70	
12.1.15	Joelho 90° soldável 50mm	und	1,00	15,42	15,42	1,00		1,00		15,42		15,42	
12.1.16	Luva de correr p/ tubo 25mm	und	1,00	19,11	19,11	1,00		1,00		19,11		19,11	
12.1.17	Torneira boia 3/4"	und	2,00	33,21	66,42	2,00		2,00		66,42		66,42	
12.1.18	Tubo PVC rígido soldável 25mm	m	53,81	19,86	1.068,67	53,81		53,81		1.068,67		1.068,67	
12.1.19	Tubo PVC rígido soldável 32mm	m	4,22	14,46	61,02	4,22		4,22		61,02		61,02	
12.2	Esgoto												
12.2.2	Caixa de inspeção 60x60	und	4,00	654,98	2.619,92	4,00		4,00		2.619,92		2.619,92	
12.2.3	Caixa sifonada 100x150x50	und	5,00	38,91	194,55	5,00		5,00		194,55		194,55	
12.2.4	Caixa sifonada 150x150x50	und	4,00	63,27	253,08	4,00		4,00		253,08		253,08	
12.2.5	Ralo linear c/ grelha	und	2,00	103,48	206,96		2,00	2,00			206,96	206,96	
12.2.6	Ralo sifonado 100mm - 40mm	und	2,00	12,73	25,46	2,00		2,00		25,46		25,46	
12.2.7	Sifão copo 1"x1 1/2"	und	12,00	13,89	166,68	12,00		12,00		166,68		166,68	
12.2.8	Sifão flexível p/ mictório 1 1/4" -2"	und	3,00	12,63	37,89	3,00		3,00		37,89		37,89	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ 13.829.455/0001-00  
CAMPOLINS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

8

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato						Quantidade				Valor (R\$)			
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
12.2.9	Válvula 1" p/ lavatório	und	12,00	42,90	514,80	12,00		12,00		514,80		514,80	
12.2.10	Bucha de redução longa 50mm-40mm	und	4,00	12,88	51,52	4,00		4,00		51,52		51,52	
12.2.11	Curva 45° longa 100mm	und	4,00	76,02	304,08	4,00		4,00		304,08		304,08	
12.2.12	Curva 90° curta 100mm	und	2,00	48,12	96,24	2,00		2,00		96,24		96,24	
12.2.13	Curva 90° curta 40mm	und	17,00	11,36	193,12	17,00		17,00		193,12		193,12	
12.2.14	Joelho 45° 40mm	und	16,00	6,50	104,00	16,00		16,00		104,00		104,00	
12.2.15	Joelho 45° 50mm	und	10,00	12,88	128,80	10,00		10,00		128,80		128,80	
12.2.16	Joelho 90° 100mm	und	7,00	27,57	192,99	7,00		7,00		192,99		192,99	
12.2.17	Joelho 90° 40mm	und	3,00	10,77	32,31	3,00		3,00		32,31		32,31	
12.2.18	Joelho 90° 50mm	und	1,00	11,76	11,76	1,00		1,00		11,76		11,76	
12.2.19	Joelho 90 c/ anel p/ esgoto secundário 40mm	und	12,00	14,56	174,72	12,00		12,00		174,72		174,72	
12.2.20	Junção invertida 100x50mm	und	2,00	55,57	111,14	2,00		2,00		111,14		111,14	
12.2.21	Junção simples 100x50mm	und	7,00	49,12	343,84	7,00		7,00		343,84		343,84	
12.2.22	Junção simples 100x100mm	und	2,00	77,19	154,38	2,00		2,00		154,38		154,38	
12.2.23	Junção simples 40x40mm	und	2,00	12,59	25,18	2,00		2,00		25,18		25,18	
12.2.24	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm	m	38,92	56,73	2.207,93	38,92		38,92		2.207,93		2.207,93	
12.2.25	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm	m	39,62	19,53	773,78	39,62		39,62		773,78		773,78	
12.2.26	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm	m	13,46	28,67	385,90	13,46		13,46		385,90		385,90	
12.2.27	Tê sanitário em pvc DN Ø 100mm-100mm	und	4,00	45,00	180,00	4,00		4,00		180,00		180,00	
12.2.28	Tê sanitário em pvc DN Ø 50x50mm	und	1,00	17,85	17,85	1,00		1,00		17,85		17,85	
12.2.29	Tanque séptico retangular 1,20x2,40x1,60	und	1,00	5.314,26	5.314,26	1,00		1,00		5.314,26		5.314,26	
12.2.30	Sumidouro Ø 1,88, 2,00m altura	und	1,00	2.519,19	2.519,19	1,00		1,00		2.519,19		2.519,19	
12.2.31	Tanque séptico retangular 1,4x3,2x1,80	und	1,00	9.887,34	9.887,34	1,00		1,00		9.887,34		9.887,34	
12.2.32	Sumidouro Ø 2,38, 2,50m altura	und	1,00	3.751,66	3.751,66	1,00		1,00		3.751,66		3.751,66	

Enka Crisiany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

9

<b>OBRA:</b> Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia <b>LOCAL:</b> Campo Alegre - AL <b>CONSTRUTORA:</b> A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CONTRATO Nº:</b> P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	<b>VALOR DO CONTRATO:</b> R\$ 1.069.578,27 <b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b> 02/05/22 <b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 09/05/22 <b>VALOR DO ADITIVO:</b> R\$ 0,00	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):</b> 730 <b>ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):</b> <b>DATA DE CONCLUSÃO:</b> 08/05/24 <b>SALDO DE PRAZO:</b>	<b>MEDIÇÃO Nº:</b> 08 <b>PERÍODO/MÊS:</b> MAR A JUN/2024 <b>DATA DO BOLETIM:</b> 10/06/2024 <b>Nº DE FOLHAS:</b> 16
---	---	---	--

Contrato				Quantidade				Valor (R\$)					
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>12.3</b>	<b>Pluvial</b>												
12.3.1	Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos	und	6,00	319,39	1.916,34	6,00		6,00		1.916,34		1.916,34	
12.3.2	Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø 100mm	und	12,00	48,77	585,24	12,00		12,00		585,24		585,24	
12.3.3	Curva 45 longa 100mm	und	2,00	82,46	164,92	2,00		2,00		164,92		164,92	
12.3.4	Curva 90 longa 100mm	und	4,00	46,68	186,72	4,00		4,00		186,72		186,72	
12.3.5	Curva 90 longa 100mm	und	2,00	75,53	151,06	2,00		2,00		151,06		151,06	
12.3.6	Joelho 90°, pvc, série r, água pluvial, junta elástica, 100mm	und	25,00	55,05	1.376,25	25,00		25,00		1.376,25		1.376,25	
12.3.7	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, Ø100 x 100mm	und	4,00	101,92	407,68	4,00		4,00		407,68		407,68	
12.3.8	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm	m	134,89	78,11	10.536,26	134,89		134,89		10.536,26		10.536,26	
<b>12.4</b>	<b>Ventilação</b>												
12.4.1	Joelho 45 50mm	und	3,00	13,25	39,75	3,00		3,00		39,75		39,75	
12.4.2	Joelho 90 50mm	und	23,00	8,47	194,81	23,00		23,00		194,81		194,81	
12.4.3	Terminal de ventilação 50mm	und	11,00	13,46	148,06	11,00		11,00		148,06		148,06	
12.4.4	Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm - parede	m	38,79	15,50	601,25	38,79		38,79		601,25		601,25	
12.4.5	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	und	3,00	56,40	169,20	3,00		3,00		169,20		169,20	
12.4.6	Tê sanitário 50 mm - 50 mm	und	11,00	19,21	211,31	11,00		11,00		211,31		211,31	
<b>12.5</b>	<b>Água Fria</b>												
12.5.1	Registro de gaveta bruto 1"	und	1,00	56,02	56,02	1,00		1,00		56,02		56,02	
12.5.2	Registro de gaveta bruto 2"	und	1,00	132,88	132,88	1,00		1,00		132,88		132,88	
12.5.3	Registro de gaveta c/ canopla cromada 1"	und	1,00	104,92	104,92	1,00		1,00		104,92		104,92	
12.5.4	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	und	13,00	86,10	1.119,30	13,00		13,00		1.119,30		1.119,30	
12.5.5	Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	und	10,00	80,02	800,20	10,00		10,00		800,20		800,20	
12.5.6	Pressmatic mictório cromado 3/4"	und	1,00	356,48	356,48	1,00		1,00		356,48		356,48	
12.5.7	Engate flexível cromado 1/2"x30cm	und	8,00	41,08	328,64	8,00		8,00		328,64		328,64	
12.5.8	Engate flexível plástico 1/2"x30cm	und	12,00	8,10	97,20	12,00		12,00		97,20		97,20	
12.5.9	Joelho 90° de redução soldável c/ rosca 25mm x 1/2"	und	8,00	9,09	72,72	8,00		8,00		72,72		72,72	
12.5.10	Luva soldável roscável 25mm	und	5,00	3,94	19,70	5,00		5,00		19,70		19,70	
12.5.11	Adaptador sold. c/ flange 25mm - 3/4"	und	1,00	21,97	21,97	1,00		1,00		21,97		21,97	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
 Fiscal de Obras  
 Portaria 032/2023  
 Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

*Handwritten signature*  
 AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 13.829.465/0001-00  
 SÃO RAYMUNDO DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

10

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
12.5.12	Adaptador sold. Longo c/ flange 40 x 1 1/4"	und	1,00	37,04	37,04	1,00		1,00		37,04		37,04	
12.5.13	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	und	31,00	6,13	190,03	31,00		31,00		190,03		190,03	
12.5.14	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60 mm - 2"	und	4,00	25,46	101,84	4,00		4,00		101,84		101,84	
12.5.15	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm - 1"	und	2,00	8,63	17,26	2,00		2,00		17,26		17,26	
12.5.16	Bucha de redução sold curta 32mm - 25mm	und	7,00	6,46	45,22	7,00		7,00		45,22		45,22	
12.5.17	Bucha de redução sold longa 50mm - 32mm	und	2,00	22,11	44,22	2,00		2,00		44,22		44,22	
12.5.18	Joelho 90° soldável 25mm	und	32,00	5,90	188,80	32,00		32,00		188,80		188,80	
12.5.19	Joelho 90° soldável 32mm	und	12,00	8,72	104,64	12,00		12,00		104,64		104,64	
12.5.20	Joelho 90° soldável 50mm	und	7,00	15,42	107,94	7,00		7,00		107,94		107,94	
12.5.21	Joelho 90° soldável 60mm	und	1,00	46,22	46,22	1,00		1,00		46,22		46,22	
12.5.22	Joelho de redução 90° soldável 32mm-25mm	und	7,00	14,08	98,56	7,00		7,00		98,56		98,56	
12.5.23	Luva de correr p/ tubo 25mm	und	1,00	19,11	19,11	1,00		1,00		19,11		19,11	
12.5.24	Luva de correr p/ tubo 32mm	und	3,00	41,93	125,79	3,00		3,00		125,79		125,79	
12.5.25	Luva de correr p/ tubo 50mm	und	1,00	48,43	48,43	1,00		1,00		48,43		48,43	
12.5.26	Tubo de pvc 25mm	m	87,88	6,16	541,34	87,88		87,88		541,34		541,34	
12.5.27	Tubo de pvc 32mm	m	39,61	14,46	572,76	39,61		39,61		572,76		572,76	
12.5.28	Tubo de pvc 50m	m	42,30	23,98	1.014,35	42,30		42,30		1.014,35		1.014,35	
12.5.29	Tubo de pvc 60mm	m	1,31	39,78	52,11	1,31		1,31		52,11		52,11	
12.5.30	Tê 90 soldável 25mm	und	25,00	10,93	273,25	25,00		25,00		273,25		273,25	
12.5.31	Tê 90 soldável 32mm	und	10,00	13,84	138,40	10,00		10,00		138,40		138,40	
12.5.32	Tê 90 soldável 50mm	und	1,00	25,61	25,61	1,00		1,00		25,61		25,61	
12.5.33	Tê 90 soldável 60mm	und	1,00	58,48	58,48	1,00		1,00		58,48		58,48	
12.5.34	Tê de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	und	2,00	21,70	43,40	2,00		2,00		43,40		43,40	
12.5.35	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm	und	4,00	23,79	95,16	4,00		4,00		95,16		95,16	
12.5.36	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 32 mm	und	1,00	17,85	17,85	1,00		1,00		17,85		17,85	
12.5.37	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 3/4"	und	10,00	18,59	185,90	10,00		10,00		185,90		185,90	
12.5.38	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	und	29,00	15,45	448,05	29,00		29,00		448,05		448,05	
12.5.39	Caixa água 1000l	und	4,00	536,41	2.145,64	4,00		4,00		2.145,64		2.145,64	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
 Fiscal de Obras  
 Portaria 032/2023  
 Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
 CNPJ: 13.829.465/0001-00  
 SÃO LEOPOLDO DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

11

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>13</b>	<b>SPDA</b>				<b>10.502,22</b>					<b>10.502,22</b>		<b>10.502,22</b>	
13.1	Cabo de cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	m	60,00	86,14	5.168,40	60,00		60,00		5.168,40		5.168,40	
13.2	Caixa de inspeção Ø 300x300mm em concreto com tampa em ferro	und	4,00	238,70	954,80	4,00		4,00		954,80		954,80	
13.3	Haste de aterramento 5/8" 3m	und	4,00	68,72	274,88	4,00		4,00		274,88		274,88	
13.4	Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm <sup>2</sup>	und	4,00	6,55	26,20	4,00		4,00		26,20		26,20	
13.5	Caixa PP anti-UV e anti-chama 123x158x87mm bocal de Ø 1"	und	4,00	106,23	424,92	4,00		4,00		424,92		424,92	
13.6	Sistema de aterramento a compressão	und	5,00	20,64	103,20	5,00		5,00		103,20		103,20	
13.7	Eletroduto em pvc de Ø 1"	und	4,00	16,84	67,36	4,00		4,00		67,36		67,36	
13.8	Curva 90° em pvc de Ø 1"	und	4,00	17,17	68,68	4,00		4,00		68,68		68,68	
13.9	Bucha de nylon 8mm	und	8,00	4,68	37,44	8,00		8,00		37,44		37,44	
13.10	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm <sup>2</sup> )	und	47,00	21,65	1.017,55	47,00		47,00		1.017,55		1.017,55	
13.11	Parafuso cabeça cha 1/4"x5/8"	und	100,00	0,61	61,00	100,00		100,00		61,00		61,00	
13.12	Arruela 1/4"	und	100,00	0,30	30,00	100,00		100,00		30,00		30,00	
13.13	Porca sextavada 1/4"	und	100,00	1,31	131,00	100,00		100,00		131,00		131,00	
13.14	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	und	6,00	5,74	34,44	6,00		6,00		34,44		34,44	
13.15	Parafuso auto-atarrachante	und	14,00	2,88	40,32	14,00		14,00		40,32		40,32	
13.16	Minicaptos em barra chata 7/8" x 1/8x300mm	und	20,00	20,01	400,20	20,00		20,00		400,20		400,20	
13.17	Curva 90° barra chata em alumínio 7/8x1/8x3m	und	9,00	68,07	612,63	9,00		9,00		612,63		612,63	
13.18	Fixador aderisco	und	61,00	17,20	1.049,20	61,00		61,00		1.049,20		1.049,20	
<b>14</b>	<b>SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO</b>				<b>1.068,73</b>						<b>995,81</b>	<b>995,81</b>	<b>72,92</b>
14.1	Placas de sinalização	und	8,00	50,87	406,96		8,00	8,00			406,96	406,96	
14.2	Luminária de emergência 30 leds	und	4,00	36,46	145,84		2,00	2,00	2,00		72,92	72,92	72,92
14.3	Extintor de incêndio portátil c/ carga de PQS de 6 kg, classe BC	und	1,00	270,61	270,61		1,00	1,00			270,61	270,61	
14.4	Extintor de incêndio portátil de água pressurizada 10L, classe A	und	1,00	245,32	245,32		1,00	1,00			245,32	245,32	
<b>15</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>				<b>30.331,68</b>					<b>25.452,66</b>	<b>4.879,02</b>	<b>30.331,68</b>	
15.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm	und	6,00	455,10	2.730,60	6,00		6,00		2.730,60		2.730,60	
15.2	Lavatório de canto	und	4,00	548,95	2.195,80	4,00		4,00		2.195,80		2.195,80	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO RAFAEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

12

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc	und	10,00	138,12	1.381,20	10,00		10,00		1.381,20		1.381,20	
15.4	Chuveiro elétrico	und	6,00	98,75	592,50	6,00		6,00		592,50		592,50	
15.5	Torneira cromada para lavatório - padrão popular	und	14,00	62,43	874,02	14,00		14,00		874,02		874,02	
15.6	Ducha manual com registro	und	8,00	255,06	2.040,48	8,00		8,00		2.040,48		2.040,48	
15.7	Mictório sifonado de louca branca, com válvula de descarga em metal cromado com acionamento por pressao e fechamento automatico e conjunto para fixação	und	3,00	649,58	1.948,74	3,00		3,00		1.948,74		1.948,74	
15.8	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, diâmetro mínimo = 3 cm, fixada na parede	und	8,00	316,97	2.535,76	8,00		8,00		2.535,76		2.535,76	
15.9	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, diâmetro mínimo =3 cm, fixada na parede	und	18,00	303,84	5.469,12	18,00		18,00		5.469,12		5.469,12	
15.10	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 40 cm, diâmetro mínimo =3 cm, fixada na parede	und	8,00	202,50	1.620,00	8,00		8,00		1.620,00		1.620,00	
15.11	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	und	8,00	54,77	438,16	8,00		8,00		438,16		438,16	
15.12	Dispenser de sabonete líquido	und	12,00	150,93	1.811,16	12,00		12,00		1.811,16		1.811,16	
15.13	Saboneteira de parede	und	6,00	44,85	269,10	6,00		6,00		269,10		269,10	
15.14	Cabide de aço inox	und	24,00	34,36	824,64	24,00		24,00		824,64		824,64	
15.15	Assento sanitário	und	8,00	38,85	310,80	6,00	2,00	8,00		233,10	77,70	310,80	
15.16	Porta papel higiênico	und	6,00	81,38	488,28	6,00		6,00		488,28		488,28	
15.17	Banco articulado de parede	und	4,00	1.056,37	4.225,48		4,00	4,00			4.225,48	4.225,48	
15.18	Chuveirão de inox	und	4,00	143,96	575,84		4,00	4,00			575,84	575,84	
<b>16</b>	<b>BANCADAS E DIVISÓRIAS</b>				<b>21.711,21</b>					<b>21.711,21</b>		<b>21.711,21</b>	
16.1	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,20	421,80	1.771,56	4,20		4,20		1.771,56		1.771,56	
16.2	Rodopia em granito cinza andorinha, h= 10cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	10,40	73,67	766,17	10,40		10,40		766,17		766,17	

Erika Crisiany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 002/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ/ 13.829.465/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

13

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEN DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
16.3	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	9,40	141,11	1.326,43	9,40		9,40		1.326,43		1.326,43	
16.4	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm	m²	28,38	628,86	17.847,05	28,38		28,38		17.847,05		17.847,05	
<b>17</b>	<b>QUADRAS</b>				<b>238.246,44</b>					<b>212.243,50</b>	<b>26.002,95</b>	<b>238.246,45</b>	
<b>17.1</b>	<b>Infra-estrutura Mureta</b>												
17.1.1	Escavação manual	m³	66,32	67,38	4.468,64	66,32		66,32		4.468,64		4.468,64	
17.1.2	Reaterro manual	m³	44,62	26,62	1.187,78	44,62		44,62		1.187,78		1.187,78	
17.1.3	Fundação em pedra	m³	5,18	505,64	2.619,22	5,18		5,18		2.619,22		2.619,22	
17.1.4	Alvenaria de embasamento	m²	8,56	615,10	5.265,26	8,56		8,56		5.265,26		5.265,26	
17.1.5	Concreto fck 25mpa , traço 1:2,3:2,7	m³	6,42	3.013,61	19.347,38	6,42		6,42		19.347,38		19.347,38	
17.1.6	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm	m²	6,94	29,11	202,02	6,15	0,79	6,94		179,03	23,00	202,03	
<b>17.2</b>	<b>Supra-estrutura Mureta</b>												
17.2.1	Concreto fck 25mpa , traço 1:2,3:2,7	m³	5,39	3.013,61	16.243,36	5,39		5,39		16.243,36		16.243,36	
<b>17.3</b>	<b>Alvenaria Mureta e complemento dos muros existentes (lateral e posterior)</b>												
17.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	97,35	96,32	9.376,75	97,35		97,35		9.376,75		9.376,75	
17.3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - complemento da altura dos muros existentes (lateral e posterior).	m²	45,60	96,32	4.392,19	45,60		45,60		4.392,19		4.392,19	
<b>17.4</b>	<b>Revestimento</b>												
17.4.1	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	m²	261,89	3,70	968,99	261,89		261,89		968,99		968,99	
17.4.2	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira	m²	257,80	34,09	8.788,40	257,80		257,80		8.788,40		8.788,40	
17.4.3	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira - muro existente (posterior)	m²	123,07	34,09	4.195,46	123,07		123,07		4.195,46		4.195,46	

Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

14

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
<b>17.5</b>	<b>Esquadrias</b>												
17.5.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4?), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	m²	481,81	221,85	106.889,55	481,81		481,81		106.889,55		106.889,55	
<b>17.6</b>	<b>Pintura</b>												
17.6.1	Aplicação e lixamento de massa acrílica, 2 demãos	m²	383,70	21,51	8.253,39		383,70	383,70			8.253,39	8.253,39	
17.6.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	383,70	12,79	4.907,52		383,70	383,70			4.907,52	4.907,52	
<b>17.7</b>	<b>Pisos</b>												
17.7.1	Piso intertravado, bloco retangular, natural, 20x10cm, e = 8cm	m²	159,80	59,92	9.575,22	159,80		159,80		9.575,22		9.575,22	
17.7.2	Piso intertravado, bloco retangular, colorido, 20x10cm, e = 8cm	m²	231,55	75,85	17.563,07	231,55		231,55		17.563,07		17.563,07	
17.7.3	Pavimentação em concregrama	m²	53,55	185,19	9.916,92		53,55	53,55			9.916,92	9.916,92	
17.7.4	Plantio de grama e pavimento concregrama	m²	53,55	18,63	997,64		53,55	53,55			997,64	997,64	
17.7.5	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado	m²	2,50	105,35	263,38		2,50	2,50			263,38	263,38	
17.7.6	Meio fio trecho reto	m	95,48	29,58	2.824,30	40,00	55,48	95,48		1.183,20	1.641,10	2.824,30	
<b>18</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>6.074,96</b>						<b>6.074,96</b>	<b>6.074,96</b>	
18.1	Conjunto de postes para beach tênis e Futevolei	und	4,00	1.226,18	4.904,72		4,00	4,00			4.904,72	4.904,72	
18.2	Rede para beach tennis e futevolei	und	4,00	292,56	1.170,24		4,00	4,00			1.170,24	1.170,24	
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>28.403,85</b>						<b>26.424,33</b>	<b>26.424,33</b>	<b>1.979,52</b>
19.1	Limpeza geral	m²	1.983,44	1,64	3.252,84		1.983,44	1.983,44			3.252,84	3.252,84	
19.2	Espelho 4mm	m²	22,16	632,18	14.009,11		22,16	22,16			14.009,11	14.009,11	
19.3	Mesa de concreto polido, com tabuleiro de pastilha e bancos	und	4,00	855,80	3.423,20		4,00	4,00			3.423,20	3.423,20	
19.4	Conjunto de lixeiras	und	3,00	830,51	2.491,53		3,00	3,00			2.491,53	2.491,53	
19.5	Bicicletário e corrimão em aço galvanizado 2"	m	33,80	154,65	5.227,17		21,00	21,00	12,80		3.247,65	3.247,65	1.979,52

Erka Cristiany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
S/O BARRIO DOS CAMPOS - AL

## BOLETIM DE MEDIÇÃO

15

OBRA:	Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.069.578,27	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):	730	MEDIÇÃO Nº:	08
LOCAL:	Campo Alegre - AL	ASSINATURA DO CONTRATO:	02/05/22	ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):		PERÍODO/MÊS:	MAR A JUN/2024
CONSTRUTORA:	A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	ORDEM DE SERVIÇO:	09/05/22	DATA DE CONCLUSÃO:	08/05/24	DATA DO BOLETIM:	10/06/2024
CONTRATO Nº:	P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	VALOR DO ADITIVO:	R\$ 0,00	SALDO DE PRAZO:		Nº DE FOLHAS:	16

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulada Anterior	Medido no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
20	ITENS ADITIVO 02				72.785,50					20.218,70	52.566,80	72.785,50	
20.1	Armação de pilar ou viga utilizando aço ca-50 de 8.0 mm	KG	65,52	18,72	1.226,53	65,52		65,52		1.226,53		1.226,53	
20.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações	M²	11,52	216,11	2.489,59	11,52		11,52		2.489,59		2.489,59	
20.3	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na supra- estrutura	M³	0,50	789,29	394,65	0,50		0,50		394,65		394,65	
20.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M²	25,00	93,78	2.344,50	25,00		25,00		2.344,50		2.344,50	
20.5	Cobogós	M²	62,00	234,16	14.517,92		62,00		62,00		14.517,92	14.517,92	
21.6	Rufo em chapa aço galvanizado nº 24 c/desenvolvimento 33cm	M	15,10	63,77	962,93	15,10			15,10	962,93		962,93	
20.7	Forro de pvc	M²	60,00	96,74	5.804,40	60,00			60,00	5.804,40		5.804,40	
20.8	Chapisco traço 1:3, preparo em betoneira	M²	50,00	4,55	227,50	50,00			50,00	227,50		227,50	
20.9	Reboco traço 1:2:8, espessura = 2cm, preparo em betoneira	M²	50,00	45,67	2.283,50	50,00			50,00	2.283,50		2.283,50	
20.10	Revestimento cerâmico 5 x 5 cm	M²	70,60	259,46	18.317,88		70,60		70,60		18.317,88	18.317,88	
20.11	Porta box veneziana de alumínio	M2	11,76	836,88	9.841,71		11,76		11,76		9.841,71	9.841,71	
20.12	Porta de madeira para pintura, semi-oca (PORTA BOX)	UND	4,00	869,85	3.479,40		4,00		4,00		3.479,40	3.479,40	
20.13	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M²	125,00	14,08	1.760,00		125,00		125,00		1.760,00	1.760,00	
20.14	Revestimento cerâmico para piso 60x60	M²	15,10	127,99	1.932,65	15,10			15,10	1.932,65		1.932,65	
20.15	Cabo PP 2x1.5mm²	M	170,00	10,21	1.735,70	170,00			170,00	1.735,70		1.735,70	
20.16	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30	UND	5,00	163,35	816,75	5,00			5,00	816,75		816,75	
20.17	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	UND	3,00	33,20	99,60		3,00		3,00		99,60	99,60	
20.18	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	UND	2,00	50,79	101,58		2,00		2,00		101,58	101,58	
20.19	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa	UND	1,00	68,40	68,40		1,00		1,00		68,40	68,40	

Erika Crisjany Torres de O. A. Mendonça  
Fiscal de Obras  
Portaria 032/2023  
Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL

AJ PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME  
CNPJ: 13.829.465/0001-00  
SÃO RUIQUEL DOS CAMPOS - AL

# BOLETIM DE MEDIÇÃO

16

<b>OBRA:</b> Construção de Academia de Judô e Ballet e Quadras de Areia <b>LOCAL:</b> Campo Alegre - AL <b>CONSTRUTORA:</b> A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA <b>CONTRATO Nº:</b> P.M.C.A 001.2804.0201/2022.05-004/2022.1	<b>VALOR DO CONTRATO:</b> R\$ 1.069.578,27 <b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b> 02/05/22 <b>ORDEM DE SERVIÇO:</b> 09/05/22 <b>VALOR DO ADITIVO:</b> R\$ 0,00	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (dias):</b> 730 <b>ADITIVO E PARALISAÇÕES (dias):</b> <b>DATA DE CONCLUSÃO:</b> 08/05/24 <b>SALDO DE PRAZO:</b>	<b>MEDIÇÃO Nº:</b> 08 <b>PERÍODO/MÊS:</b> MAR A JUN/2024 <b>DATA DO BOLETIM:</b> 10/06/2024 <b>Nº DE FOLHAS:</b> 16
---	---	---	--

Contrato					Quantidade				Valor (R\$)				
Item	Discriminação	Un.	Quantidade	Preço		Acumulada Anterior	Medida no Período	Acumulada Atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
				Unitário	Total								
20.20	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	UND	6,00	62,24	373,44		6,00		6,00		373,44	373,44	
20.21	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa	UND	2,00	38,92	77,84		2,00		2,00		77,84	77,84	
20.22	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte	UND	1,00	41,63	41,63		1,00		1,00		41,63	41,63	
20.23	Luminária de led SOBREPOR 24W	UND	24,00	124,05	2.977,20		24,00		24,00		2.977,20	2.977,20	
20.24	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm	UND	2,00	455,10	910,20		2,00		2,00		910,20	910,20	
<b>TOTAIS</b>						1.069.578,27				933.145,77	134.380,07	1.067.525,84	2.052,44

  
**A J PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME**  
**CNPJ. 13.829.465/0001-00**  
**SÃO CARLOS - SP**

**Erika Crislany Torres de O. A. Mendonça**  
**Fiscal de Obras**  
**Portaria 042/2023**  
**Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL**