

Objeto da Obra	Situação Atual	Data de Início	Data da Paralisação	Previsão de Reinício da Obra	Empresa Contratada	Responsável pela Paralisação	Percentual Concluído	Valor Executado	Valor Total da Obra
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis	Paralisada	29/08/2018	29/08/2019	A previsão para reinício da execução ocorrerá após a conclusão da análise e aprovação da reprogramação pela Casa Econômica Federal, seguida da realização de nova licitação e contratação da empresa executora, não sendo possível, no momento, definir data exata para retomada dos serviços	Hidrotécnica Engenharia LTDA	A Responsabilidade pela inexecução temporária do objeto decorre da impossibilidade operacional e financeira da empresa anteriormente contratada	80%	R\$ 4.521.275,20	R\$ 5.651.594,00