

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços: Sistema de Esgotamento Sanitário

Localidade: Distrito de Luziápolis, em Campo Alegre/AL

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	MESES						TOTAL
			7	8	9	10	11	12	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 671.256,36	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03	671.256,36
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 306.284,17							306.284,17
		100,00%							100,00%
3	REDE COLETORA - BACIA 01	R\$ 10.673.218,55	1.067.321,86	533.660,93					10.673.218,55
		100,00%	10,00%	5,00%					100,00%
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	R\$ 778.236,93	233.471,08	233.471,08	155.647,39				778.236,93
		100,00%	30,00%	30,00%	20,00%				100,00%
5	LINHA DE RECALQUE DOS EFLUENTES	R\$ 191.134,92	38.226,98	76.453,97	47.783,73				191.134,92
		100,00%	20,00%	40,00%	25,00%				100,00%
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 7.754.924,79	775.492,48	1.163.238,72	1.938.731,20	1.550.984,96	1.163.238,72	775.492,48	7.754.924,79
		100,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	100,00%
7	EMISSÁRIO	R\$ 915.259,57				274.577,87	366.103,83	274.577,87	915.259,57
		100,00%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 21.290.315,29</b>							
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>2.170.450,43</b>	<b>2.062.762,72</b>	<b>2.198.100,34</b>	<b>1.881.500,86</b>	<b>1.585.280,58</b>	<b>1.106.008,38</b>	<b>21.290.315,29</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>12.456.662,41</b>	<b>14.519.425,13</b>	<b>16.717.525,47</b>	<b>18.599.026,33</b>	<b>20.184.306,91</b>	<b>21.290.315,29</b>	
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			<b>10,19%</b>	<b>9,69%</b>	<b>10,32%</b>	<b>8,84%</b>	<b>7,45%</b>	<b>5,19%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>58,51%</b>	<b>68,20%</b>	<b>78,52%</b>	<b>87,36%</b>	<b>94,81%</b>	<b>100,00%</b>	

CMDM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI

Arthur Lopes da Silva Filho  
Eng.º Civil - CREA 020072259-0  
Responsável Técnico

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Serviços: Sistema de Esgotamento Sanitário  
Localidade: Distrito de Luziápolis, em Campo Alegre/AL

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	MESES					
			1	2	3	4	5	6
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 671.256,36	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03	55.938,03
		100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 306.284,17	306.284,17					
		100,00%	100,00%					
3	REDE COLETORA - BACIA 01	R\$ 10.673.218,55	533.660,93	1.067.321,86	1.600.982,78	2.134.643,71	2.134.643,71	1.600.982,78
		100,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
4	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS	R\$ 778.236,93						155.647,39
		100,00%						20,00%
5	LINHA DE RECALQUE DOS EFLUENTES	R\$ 191.134,92						28.670,24
		100,00%						15,00%
6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	R\$ 7.754.924,79						387.746,24
		100,00%						5,00%
7	EMISSÁRIO	R\$ 915.259,57						
		100,00%						
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 21.290.315,29</b>						
<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>895.883,13</b>	<b>1.123.259,89</b>	<b>1.656.920,81</b>	<b>2.190.581,74</b>	<b>2.190.581,74</b>	<b>2.228.984,68</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>			<b>895.883,13</b>	<b>2.019.143,01</b>	<b>3.676.063,83</b>	<b>5.866.645,57</b>	<b>8.057.227,31</b>	<b>10.286.211,98</b>
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			<b>4,21%</b>	<b>5,28%</b>	<b>7,78%</b>	<b>10,29%</b>	<b>10,29%</b>	<b>10,47%</b>
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			<b>4,21%</b>	<b>9,48%</b>	<b>17,27%</b>	<b>27,56%</b>	<b>37,84%</b>	<b>48,31%</b>

GMM ASSASSORIA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI

Arthur Lopes da Silva Filho  
Eng.º Civil - CREA 020072258-0  
Responsável Técnico