



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVÊNIOS

DECLARAÇÃO

Eu, Poliana Cíntia dos Santos Ferreira, portadora do CPF nº 074.334.914-81, Superintendente Municipal de Convênios do Município de Campo Alegre/AL, venho, por meio desta, declarar para os devidos fins que as obras referentes ao **Contrato de Repasse 0424372-66/2014, cujo objeto é a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Luziápolis**, encontram-se paralisadas, desde o ano de 2023.

A paralisação ocorreu em razão de problemas técnico-financeiros apresentados pela empresa contratada para execução das obras, agravados após o período pandêmico, impossibilitando a continuidade da execução contratual. Em decorrência disso, a Administração Pública realizou a rescisão dos respectivos contratos administrativos.

Dessa forma, a responsabilidade pela inexecução temporária do objeto decorre da impossibilidade operacional e financeira da empresa anteriormente contratada. Informamos ainda que os projetos se encontram atualmente em fase de reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, visando à atualização necessária para posterior realização de novo procedimento licitatório e retomada das obras.

A previsão para reinício da execução ocorrerá após a conclusão da análise e aprovação da reprogramação pela Caixa Econômica Federal, seguida da realização de nova licitação e contratação da empresa executora, não sendo possível, no momento, definir data exata para retomada dos serviços.

Atenciosamente,

Campo Alegre, 13 de Maio de 2026.

Poliana Cíntia dos Santos Ferreira
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
Prefeitura de Campo Alegre/AL
Portaria 201/2025