



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E ENGENHARIA**

CONVÊNIOS

QT	Nº CONVÊNIO	ORGÃO	EMPRESA EXECUTORA	OBRA	VIGÊNCIAS	VALOR DO CONVÊNIO	EMPRESA	Nº CONTRATO	VALOR PAGO ATE O MOMENTO	% EXECUTADO
1	841912/2016	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO DISTRITO DE LUZIÁPOLIS	29/03/2026	G: R\$ 16.143.108,54 R: R\$ 15.000.000,00 C: R\$ 1.143.108,54	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	058/2018	R\$ 14.266.705,00	84,33%
2	841921/2016	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO		ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PIMENTEIRA E NOVO MUNDO	21/12/2027	G: R\$ 5.403.130,82 R: R\$ 5.388.000,00 C: R\$ 15.130,82	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024		OBRA NÃO INICIADA, AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO
3	851714/2017	MINISTÉRIO DA SAÚDE		CONSTRUÇÃO DO CAPS	30/04/2025	G: R\$ 1.215.900,00 R: R\$ 800.000,00 C: R\$ 415.900,00	PONTUAL ENGENHARIA	001.2905.580./202005-03.2020	R\$ 1.264.911,64	OBRA FINALIZADA, FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENVIADA PARA ANÁLISE
4	891820/2019	MINISTÉRIO DA SAÚDE		AMPLIAÇÃO DE 01 UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOPITAL	30/08/2024	G: R\$ 447.894,93 R: R\$ 447.829,90 C: R\$ 65,03	CCB	001/2022	R\$ 436.769,44	OBRA FINALIZADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA
5	962527/2024	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		Construção de uma Creche Tipo 1 padrão do FNDE no município de Campo Alegre/AL	01/07/2027	G: R\$ 5.443.345,04 C: R\$ 54.433,45		Ainda será licitada		
6	960027/2024	MINISTÉRIO DO ESPORTE		Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no município de Campo Alegre/AL (Novo PAC)	30/06/2028	G: 1.462.500,00		Ainda será licitada		

OBRAS PELO PAC

QT	Nº CONVÊNIO	ORGÃO	EMPRESA EXECUTORA	OBRA	VIGÊNCIAS	VALOR DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÃO	Nº CONTRATO	VALOR PAGO ATE O MOMENTO	% EXECUTADO
1	0424372-66/2014	CAIXA	HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	31/12/2025	R\$ 6.138.912,05	OBRA PARALIZADA, SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO.		R\$ 4.345.563,33	70,79%
2	042.4423-77/2014	CAIXA	HIDROTÉCNICA ENGENHARIA LTDA	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	31/12/2025	R\$ 14.860.262,25	OBRA PARALIZADA, SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO.		R\$ 2.399.311,33	16,15%

RECURSOS PRÓPRIOS

1			PLATAFORMA ENGENHARIA	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO D, COM 12 SALAS	28/08/2025			001.2804.0365/2019.06-001/2022.1	R\$ 4.081.387,23	86%
---	--	--	-----------------------	---	------------	--	--	----------------------------------	------------------	-----