

BOLETIM DE MEDIÇÃO 33°

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE
RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGREPERÍODO DE 01/08/2025 A
31/09/2025

DATA 01/10/2025

CONTRATO P.M.C.A nº 058/2017 CONCORRENCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALORES

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	Medido no Peródo	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	5.226.853,20	119.087,11	4.702.189,89	4.821.277,00	405.576,20
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.806.269,83	0,00	2.410.718,51	2.410.718,51	395.551,32
3	DRENAGEM	7.885.087,39	0,00	6.466.079,35	6.466.079,35	1.419.008,04
	TOTAL	15.918.210,42	119.087,11	13.578.987,75	13.698.074,86	2.220.135,56

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166
Erick A. N. Sampaio
Gerente da Obra

Erika D. de S. Mendes
EERIKAC, TORRES DE O. ALVES SILVA JUNIOR
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3
Prefeitura

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
A	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
A.1	Engenheiro de obra junior	h	2.640,00	83,04	219.225,60	26,00	2.061,94	2.087,94	552,06	2.159,04	171.223,50	173.382,54	45.843,06
A.2	Encarregado geral	h	5.280,00	19,73	104.174,40	64,00	4.744,32	4.808,32	471,68	1.262,72	93.605,43	94.868,14	9.306,25
A.3	Vigia noturno	h	2.640,00	21,28	86.179,20		2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	56.179,20	56.179,19	-
A.4	Almoxarife	h	5.280,00	21,25	112.200,00	27,00	4.643,10	4.670,10	609,90	573,75	98.665,88	99.239,63	12.960,38
					491.779,20					3.995,51	419.674,01	423.669,50	68.109,69
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Barracão da obra	m²	187,77	473,62	88.931,63	0,00	187,72	187,72	0,05	0,00	88.907,95	88.907,95	23,68
1,20	Sinalização de trânsito - noturna	m	15.520,10	2,83	43.921,88	0,00	6.055,30	6.055,30	9.464,80	0,00	17.136,50	17.136,50	26.785,38
1,30	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	376,72	2.260,32	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	2.260,32	2.260,32	-
1,40	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	42.050,75	0,34	14.297,26	1.056,00	38.543,95	39.599,95	2.450,80	359,04	13.104,94	13.463,98	833,27
					149.411,10					359,04	121.409,71	121.769,75	27.642,33
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	8.722,14	1,54	13.432,10	211,20	7.802,23	8.013,43	708,71	325,25	12.015,42	12.340,67	1.091,41
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	11.338,79	6,25	70.867,44	274,56	10.142,90	10.417,46	921,33	1.716,00	63.393,13	65.109,13	5.758,31
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	11.338,79	1,80	20.409,82	274,56	10.142,90	10.417,46	921,33	494,21	18.257,22	18.751,43	1.658,39
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	11.176,65	1,71	19.112,07	274,56	9.974,40	10.248,96	927,69	469,50	17.056,21	17.525,71	1.586,35
2,50	Corte e aterro compensado	m³	720,89	5,48	3.950,48	99,60	36,00	135,60	585,29	545,81	197,28	743,08	3.207,39
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	43.635,12	1,31	57.162,01	1.056,00	39.024,87	40.080,87	3.554,25	1.383,36	51.122,58	52.505,94	4.656,07
					184.933,92					4.934,13	162.041,84	166.975,96	17.957,92
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	341.609,84	1,17	399.683,51	8.720,40	316.006,13	324.726,53	16.883,31	10.202,87	369.727,17	379.930,04	19.753,47
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	14.352,60	33,00	473.635,80	287,00	13.396,90	13.683,90	668,70	9.471,00	442.097,70	451.568,70	22.067,10
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	40.080,31	87,33	3.500.213,47	1.032,00	36.422,48	37.454,48	2.625,83	90.124,56	3.180.775,18	3.270.900,04	229.313,73
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²	-	43,21	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					4.373.532,78					109.798,43	3.992.600,05	4.102.398,78	271.134,30
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	80,00	87,79	7.023,20	0,00	21,00	21,00	59,00	0,00	1.843,59	1.843,59	5.179,61
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	35,33	297,00	10.493,01	0,00	7,00	7,00	28,33	0,00	2.079,00	2.079,00	8.414,01
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	80,00	121,00	9.680,00	0,00	21,00	21,00	59,00	0,00	2.541,00	2.541,00	7.139,00
					27.196,21	0,00				0,00	6.464,28	6.464,00	20.731,97
	TOTAL GERAL				5.226.853,20					119.087,11	4.702.189,90	4.821.277,00	405.576,21

ERIKAS TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua Projetada 04													
1,00 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-	376,72			-						
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.280,00	0,34	435,20		780,00	780,00	500,00	0,00	365,20	365,20	170,00
					435,20				0,00	0,00	265,20	265,20	170,00
2,00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM													
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	296,00	1,54	394,24		156,00	156,00	100,00	0,00	240,24	240,24	154,00
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	332,80	6,25	2.080,00		202,80	202,80	130,00	0,00	1.267,50	1.267,50	812,50
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	332,80	1,80	599,04		202,80	202,80	130,00	0,00	365,04	365,04	234,00
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	332,80	1,71	569,09		202,80	202,80	130,00	0,00	346,79	346,79	222,30
2,50	Corte e aterro compensado	m³	42,27	5,48	231,64		36,00	36,00	6,27	0,00	197,28	197,28	34,36
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	1.280,00	1,31	1.676,80		780,00	780,00	500,00	0,00	1.021,80	1.021,80	655,00
					6.660,81				0,00	0,00	3.438,65	3.438,65	2.112,16
3,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	10.140,00	1,17	11.863,80		6.591,00	6.591,00	3.549,00	0,00	7.711,47	7.711,47	4.152,33
3,20	Assentamento de guia (meio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	400,00	33,00	13.200,00		260,00	260,00	140,00	0,00	8.580,00	8.580,00	4.620,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.200,00	87,33	104.796,00		780,00	780,00	420,00	0,00	68.117,40	68.117,40	36.678,60
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21					0,00				
					129.859,80				0,00	0,00	84.408,87	84.408,87	45.450,93
4,00 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16		-	-	4,00	0,00	-	-	351,16
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	3,66	297,00	1.087,02		-	-	3,66	0,00	-	-	1.087,02
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00		-	-	4,00	0,00	-	-	484,00
					1.922,18				0,00	0,00	-	-	1.922,18
					0,00				0,00	0,00	-	-	1.922,18
TOTAL GERAL					137.767,99				0,00	0,00	88.112,72	88.112,72	49.655,27
Rua Projetada 06													
1,00 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-	376,72			-						
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.700,00	0,34	918,00	648,00	1.998,00	2.646,00	54,00	220,32	679,32	899,64	18,36
					918,00				0,00	220,32	679,32	899,64	18,36
2,00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM													
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	540,00	1,54	831,60	129,60	399,60	529,20	10,80	199,58	615,38	814,97	16,60
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	702,00	6,25	4.387,50	168,48	519,48	687,96	14,04	1.053,00	3.246,75	4.299,75	87,54

ERIK A C. TORRES DE ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	702,00	1,80	1.263,60	168,48	519,48	687,96	14,04	303,26	935,06	1.238,33	25,27
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	702,00	1,71	1.200,42	168,48	519,48	687,96	14,04	288,10	888,31	1.176,41	24,01
2,50	Corte e aterro compensado	m³	20,89	5,48	114,48	18,00	-	18,00	2,89	98,64	-	98,64	13,84
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	2.700,00	1,31	3.537,00	648,00	1.998,00	2.646,00	54,00	848,88	2.617,38	3.466,26	70,74
					11.334,60				0,00	2.791,46	8.302,88	11.094,36	240,24
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								0,00	0,00			
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	21.125,00	1,17	24.716,25	5.475,60	15.632,50	21.108,10	16,90	6.406,45	18.290,03	24.696,48	19,77
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.000,00	33,00	33.000,00	171,00	740,00	911,00	89,00	5.643,00	24.420,00	30.063,00	2.937,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	2.500,00	87,33	218.325,00	648,00	1.850,00	2.498,00	2,00	56.589,84	161.560,50	218.150,34	174,66
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21					0,00	0,00	-	-	-
					276.041,25				0,00	66.639,29	204.270,53	272.909,82	3.131,43
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								0,00	0,00			
4,10	Placa de identificação	und	5,00	87,79	438,95				5,00	0,00	-	-	438,95
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,81	297,00	537,57				1,81	0,00	-	-	537,57
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	5,00	121,00	605,00				5,00	0,00	-	-	605,00
					1.581,52				0,00	0,00			1.581,52
									0,00	0,00			0,00
	TOTAL GERAL				289.875,37				0,00	71.651,07	213.252,73	284.903,82	4.971,55
	Rua Projetada 10								0,00	0,00			0,00
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00	0,00			0,00
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-	376,72									
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²		0,34					0,00	0,00	-	-	
									0,00	0,00			0,00
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								0,00	0,00			0,00
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³		1,54					0,00	0,00	-	-	
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³		6,25					0,00	0,00	-	-	
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³		1,80					0,00	0,00	-	-	
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³		1,71					0,00	0,00	-	-	
2,50	Corte e aterro compensado	m³		5,48					0,00	0,00	-	-	
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³		1,31					0,00	0,00	-	-	
									0,00	0,00			0,00
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								0,00	0,00			0,00
3,10	Transporte de pedra	m³xkm		1,17					0,00	0,00	-	-	

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA BA 22079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9ª ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m		33,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²		87,33	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und		87,79	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²		297,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und		121,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL GERAL				-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	Rua Projetada 12									0,00	-	-	-
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-	376,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	513,92	0,34	174,73	494,08	494,08	19,84	0,00	0,00	167,99	167,99	6,75
					174,73	-	-	-	0,00	0,00	167,99	167,99	6,75
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	102,78	1,54	158,28	98,81	98,81	3,97	0,00	0,00	152,17	152,17	6,11
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	133,62	6,25	835,13	128,45	128,45	5,16	0,00	0,00	802,81	802,81	32,25
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	133,62	1,80	240,52	128,45	128,45	5,16	0,00	0,00	231,21	231,21	9,29
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	133,62	1,71	228,49	128,46	128,46	5,16	0,00	0,00	219,67	219,67	8,82
2,50	Corte e aterro compensado	m³	102,78	5,48	563,23	-	-	-	102,78	0,00	-	-	563,23
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	513,92	1,31	673,24	494,08	494,08	19,84	0,00	0,00	647,24	647,24	23,99
					2.698,89	-	-	-	0,00	0,00	2.053,10	2.053,10	645,89
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	4.071,21	1,17	4.763,32	3.914,04	3.914,04	157,17	0,00	0,00	4.579,43	4.579,43	183,89
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	160,60	33,00	5.299,80	154,40	154,40	6,20	0,00	0,00	5.095,20	5.095,20	204,60
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	481,80	87,33	42.075,59	463,20	463,20	18,60	0,00	0,00	40.451,26	40.451,26	1.624,34
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-BA 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
					52.138,71		-	-		0,00	80.125,89	80.125,89	2.012,83
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	-		0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		-	-	2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		-	-	0,60	0,00	-	-	178,20
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		-	-	2,00	0,00	-	-	242,00
					595,78		-	-		0,00	-	-	595,78
	TOTAL GERAL				55.608,11		-	-		0,00	52.346,98	52.346,98	3.261,05
	Rua Projetada 14						-	-		0,00	-	-	-
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-		0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	-	376,72			-	-		-	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	928,00	0,34	315,62		754,33	754,33	173,67	0,00	256,47	256,47	59,05
					315,62		-	-	0,00	0,00	256,47	256,47	59,05
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	185,60	1,54	285,82		150,87	150,87	34,73	0,00	232,34	232,34	53,48
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	241,28	6,25	1.508,00		196,14	196,14	45,14	0,00	1.225,88	1.225,88	282,13
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	241,28	1,80	434,30		196,14	196,14	45,14	0,00	353,05	353,05	81,25
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	241,28	1,71	412,59		196,12	196,12	45,16	0,00	335,37	335,37	77,22
2,50	Corte e aterro compensado	m²	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³	928,00	1,31	1.215,68		737,86	737,86	190,14	0,00	966,60	966,60	249,08
					3.958,39		-	-		0,00	3.113,24	3.113,24	743,16
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-		0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	6.126,25	1,17	7.167,71		5.901,90	5.901,90	224,35	0,00	6.905,22	6.905,22	262,49
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	290,00	33,00	9.570,00		279,38	279,38	10,62	0,00	9.219,54	9.219,54	350,46
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)	m²	725,00	87,33	63.314,25		698,45	698,45	26,55	0,00	60.995,64	60.995,64	2.318,61
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00		-	-	-
					80.051,96		-	-		0,00	77.120,40	77.120,40	2.931,56
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	-		0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		-	-	2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		-	-	0,60	0,00	-	-	178,20
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		-	-	2,00	0,00	-	-	242,00
					595,78		-	-		0,00	-	-	595,78
	TOTAL GERAL				84.819,65		-	-		0,00	80.490,11	80.490,11	4.329,56

ERIKA C. FORTES DE A. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR: 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua Projetada 16													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72						0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²		0,34	-				0,00	0,00	-	-	-
					-				0,00	0,00	-	-	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³		1,54	-				0,00	0,00	-	-	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³		6,25	-				0,00	0,00	-	-	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³		1,60	-				0,00	0,00	-	-	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³		1,71	-				0,00				-
2,50	Corte e aterro compensado	m³		5,48	-				0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m³		1,31	-				0,00	0,00	-	-	-
					-					0,00	-	-	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm		1,17	-				0,00	0,00	-	-	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m		33,00	-				0,00	0,00	-	-	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²		87,33	-				0,00	0,00	-	-	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-				0,00				-
					-					0,00	-	-	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und		87,79	-				0,00	0,00	-	-	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²		297,00	-				0,00	0,00	-	-	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und		121,00	-				0,00	0,00	-	-	-
					-					0,00	-	-	-
TOTAL GERAL										0,00	-	-	-
Rua Projetada 17													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72									
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	529,20	0,34	179,93		501,20	501,20	28,00	0,00	170,41	170,41	9,52
					179,93					0,00	170,41	170,41	8,82
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	105,84	1,54	162,99		100,24	100,24	5,60	0,00	154,37	154,37	8,62
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	137,59	6,25	859,94		130,31	130,31	7,28	0,00	814,44	814,44	45,50

ERIKA C. TORRES DE ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Salgueiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	137,69	1,80	247,66		130,31	130,31	7,28	0,00	234,56	234,56	13,10
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	137,69	1,71	238,28		130,31	130,31	7,28	0,00	222,83	222,83	12,45
2,50	Corte e aterro compensado	m³	95,61	5,48	523,94		-	-	95,61	0,00	-	-	523,94
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	529,20	1,31	693,25		501,20	501,20	28,00	0,00	656,57	656,57	36,68
					2.723,06		-	-		0,00	2.082,77	2.082,77	640,29
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-		0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	4.968,60	1,17	5.813,26		3.948,05	3.948,05	1.020,55	0,00	4.619,22	4.619,22	1.194,04
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	196,00	33,00	6.468,00		169,90	169,90	26,10	0,00	5.606,70	5.606,70	861,30
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	490,00	87,33	42.791,70		467,22	467,22	22,78	0,00	40.802,32	40.802,32	1.989,38
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-			-	-	-
					56.072,96		-	-		0,00	51.028,24	51.028,24	4.044,72
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	-			-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16		-	-	4,00	0,00	-	-	351,16
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	1,21	297,00	359,37		-	-	1,21	0,00	-	-	359,37
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00		-	-	4,00	0,00	-	-	484,00
					1.194,53		-	-		0,00	-	-	1.194,53
	TOTAL GERAL				59.170,48		-	-		0,00	53.281,42	53.281,42	5.889,06
	Rua Projetada 18						-	-			-	-	-
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						-	-			-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72			-	-			-	-	
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	421,20	0,34	143,21	408,00	-	408,00	13,20	138,72	-	138,72	4,49
					143,21		-	-	0,00	138,72	-	138,72	4,49
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-		0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	84,24	1,54	129,73	81,60	-	81,60	2,64	125,66	-	125,66	4,07
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	109,51	6,25	684,44	106,08	-	106,08	3,43	663,00	-	663,00	21,44
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	109,51	1,80	197,12	106,08	-	106,08	3,43	190,94	-	190,94	6,17
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	109,51	1,71	187,26	106,08	-	106,08	3,43	181,40	-	181,40	5,87
2,50	Corte e aterro compensado	m³	84,24	5,48	461,64	81,60	-	81,60	2,64	447,17	-	447,17	14,47
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	421,20	1,31	551,77	408,00	-	408,00	13,20	534,48	-	534,48	17,29
					2.211,96		-	-		2.142,65	-	2.142,65	89,31
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-		0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	3.295,50	1,17	3.855,74	3.244,80	-	3.244,80	50,70	3.796,42	-	3.796,42	59,32

ERIKA C. TORRES DE ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Eric Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	156,00	33,00	5.148,00	116,00	-	116,00	40,00	3.828,00	-	3.828,00	1.320,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	390,00	87,33	34.058,70	384,00	-	384,00	6,00	33.534,72	-	33.534,72	523,98
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00		-		-
					43.062,44		-			41.159,14	-	41.159,14	1.903,30
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-			0,00	-		-
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		-		2,00	0,00	-		175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		-		0,60	0,00	-		178,20
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		-		2,00	0,00	-		242,00
					595,78		-			0,00	-		595,78
	TOTAL GERAL				46.013,39		-			43.440,51	-	43.440,51	2.572,88
	Rua Projetada 20						-			0,00	-		-
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						-			0,00	-		-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72			-				-		-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e ardeide	m²	216,00	0,34	73,44		-		216,00	0,00	-		73,44
					73,44		-			0,00	-		73,44
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-			0,00	-		-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	43,20	1,54	66,53		-		43,20	0,00	-		66,53
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	56,16	6,25	351,00		-		56,16	0,00	-		351,00
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	56,16	1,80	101,09		-		56,16	0,00	-		101,09
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	56,16	1,71	96,03		-		56,16	0,00	-		96,03
2,50	Corte e aterro compensado	m³	41,04	5,48	224,90		-		41,04	0,00	-		224,90
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	216,00	1,31	282,96		-		216,00	0,00	-		282,96
					1.122,51		-			0,00	-		1.122,51
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-			0,00	-		-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	2.028,00	1,17	2.372,76		-		2.028,00	0,00	-		2.372,76
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	80,00	33,00	2.640,00		-		80,00	0,00	-		2.640,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	240,00	87,33	20.959,20		-		240,00	0,00	-		20.959,20
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00	0,00	-		-
					25.971,96		-			0,00	-		25.971,96

ERIKA C. TORRES DE OLIVEIRA MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58				2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20				0,60	0,00	-	-	178,20
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00				2,00	0,00	-	-	242,00
					595,78					0,00			595,78
	TOTAL GERAL				27.763,69					0,00			27.763,69
	Rua Projetada 22												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		378,72									
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	300,80	0,34	102,27		221,40	221,40	79,40	0,00	75,28	75,28	27,00
					102,27					0,00	75,28	75,28	27,00
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	80,16	1,54	92,65		44,28	44,28	15,88	0,00	68,19	68,19	24,46
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	78,21	6,25	488,81		57,57	57,57	20,64	0,00	359,81	359,81	129,00
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	78,21	1,80	140,78		57,57	57,57	20,64	0,00	103,63	103,63	37,15
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	78,21	1,71	133,74		57,56	57,56	20,65	0,00	98,43	98,43	35,31
2,50	Corte e aterro compensado	m³	52,74	5,48	289,02		-	-	52,74	0,00	-	-	289,02
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	300,80	1,31	394,05		221,40	221,40	79,40	0,00	290,03	290,03	104,01
					1.539,05					0,00	920,09	920,09	618,95
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	2.382,90	1,17	2.787,99		1.732,25	1.732,25	650,65	0,00	2.026,73	2.026,73	761,26
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	94,00	33,00	3.102,00		82,00	82,00	12,00	0,00	2.706,00	2.706,00	396,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejitado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	282,00	87,33	24.627,06		205,00	205,00	77,00	0,00	17.902,65	17.902,65	6.724,41
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21					0,00				
					30.517,05					0,00	22.635,38	22.635,38	7.881,67
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		2,00	2,00	0,00	0,00	175,58	175,58	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		0,60	0,60	0,00	0,00	178,20	178,20	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		2,00	2,00	0,00	0,00	242,00	242,00	-
					595,78					0,00	595,78	595,78	
	TOTAL GERAL				32.754,15					0,00	24.226,53	24.226,53	

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA S/A
CREA-BA 02309231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua Projetada 23													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						-						
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72			-					-	
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	576,00	0,34	195,84		464,40	464,40	111,60	0,00	157,90	157,90	37,94
					195,84		-			0,00	157,90	157,90	37,94
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-			0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	115,20	1,54	177,41		92,88	92,88	22,32	0,00	143,04	143,04	34,37
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	149,76	6,25	938,00		120,74	120,74	29,02	0,00	754,63	754,63	181,38
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	149,76	1,80	269,57		120,74	120,74	29,02	0,00	217,33	217,33	52,24
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m²	149,76	1,71	256,09		120,74	120,74	29,02	0,00	206,47	206,47	49,62
2,50	Corte e aterro compensado	m³	35,70	5,48	195,64		-	-	35,70	0,00	-	-	195,64
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	576,00	1,31	754,56		464,40	464,40	111,60	0,00	608,36	608,36	146,20
					2.589,27		-			0,00	1.928,83	1.928,83	658,46
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-			0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	4.563,00	1,17	5.338,71		3.633,50	3.633,50	929,50	0,00	4.251,20	4.251,20	1.087,52
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	180,00	33,00	5.940,00		172,00	172,00	8,00	0,00	5.676,00	5.676,00	264,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	540,00	87,33	47.158,20		430,00	430,00	110,00	0,00	37.551,90	37.551,90	9.606,30
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00			-	-
					58.436,91		-			0,00	47.479,10	47.479,10	10.957,82
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-				-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16		4,00	4,00	0,00	0,00	351,16	351,16	-

ERIKA C. TORRES DE ALVES INACIONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,21	297,00	359,37		1,22	1,22		0,00	362,34	362,34	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00		4,00	4,00	0,00	0,00	484,00	484,00	-
					1.194,53		-	-		0,00	1.197,60	1.197,60	
TOTAL GERAL					62.416,55		-	-		0,00	50.764,33	50.764,33	
Rua José V. de Moraes													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1,00													
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-		0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.240,00	0,34	761,60		1.890,00	1.890,00	350,00	0,00	642,60	642,60	119,00
					761,60		-	-		0,00	642,60	642,60	119,00
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM													
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	448,00	1,54	689,92		378,00	378,00	70,00	0,00	582,12	582,12	107,80
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	582,40	6,26	3.640,00		491,40	491,40	91,00	0,00	3.071,25	3.071,25	568,75
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	582,40	1,80	1.048,32		491,40	491,40	91,00	0,00	884,52	884,52	163,80
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	582,40	1,71	995,90		491,40	491,40	91,00	0,00	840,29	840,29	155,61
2,50	Corte e aterro compensado	m³	108,94	5,48	596,99		-	-	108,94	0,00	-	-	596,99
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	2.240,00	1,31	2.934,40		1.890,00	1.890,00	350,00	0,00	2.475,90	2.475,90	458,50
					9.905,53		-	-		0,00	7.954,08	7.954,08	2.051,45
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO													
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	14.787,50	1,17	17.301,38		14.787,50	14.787,50	0,00	0,00	17.301,38	17.301,38	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	700,00	33,00	23.100,00		700,00	700,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.750,00	87,33	152.827,50		1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	152.827,50	152.827,50	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00		-	-	-
					193.228,88		-	-		0,00	193.228,88	193.228,88	-
SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
4,10	Placa de identificação	und	8,00	87,79	702,32		-	-	8,00	0,00	-	-	702,32
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	4,29	297,00	1.274,13		-	-	4,29	0,00	-	-	1.274,13
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	8,00	121,00	968,00		-	-	8,00	0,00	-	-	968,00
					2.944,45		-	-		0,00	-	-	2.944,45
TOTAL GERAL					206.840,46		-	-		0,00	201.725,56	201.725,56	5.114,90

ERIKA C. TORRES DE A. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47188

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR: 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua Fernando Coutinho													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-					0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.344,00	0,34	456,96		1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	456,96	456,96	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				456,96					0,00	456,96	456,96	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	268,80	1,54	413,95		268,80	268,80	0,00	0,00	413,95	413,95	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	349,44	6,25	2.184,00		349,44	349,44	0,00	0,00	2.184,00	2.184,00	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	349,44	1,80	628,99		349,44	349,44	0,00	0,00	628,99	628,99	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	349,44	1,71	597,54		349,44	349,44	0,00		597,54	597,54	-
2,50	Corte e aterro compensado	m²	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	1.344,00	1,31	1.760,64		1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	1.760,64	1.760,64	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				5.585,12					0,00	5.585,12	5.585,12	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	8.872,50	1,17	10.380,83		10.647,00	10.647,00	0,00	0,00	12.456,99	12.456,99	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	420,00	33,00	13.860,00		420,00	420,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	1.050,00	87,33	91.696,50		1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	110.035,80	110.035,80	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21					0,00				-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				116.937,33					0,00	136.362,79	136.362,79	-
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16				4,00	0,00			351,16
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	2,15	297,00	638,55				2,15	0,00			638,55
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00				4,00	0,00			484,00
					1.473,71					0,00			1.473,71
TOTAL GERAL					123.453,12					0,00	142.394,87	142.394,87	1.473,71

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47198

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua Cândido Teixeira													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES									0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-					0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.862,00	0,34	973,08		2.841,03	2.841,03	20,97	0,00	965,95	965,95	7,13
					973,08					0,00	965,95	965,95	7,13
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM									0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	678,40	1,54	1.044,74		568,21	568,21	110,19	0,00	875,04	875,04	169,69
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	881,92	6,25	5.512,00		738,67	738,67	143,25	0,00	4.616,69	4.616,69	895,31
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	881,92	1,80	1.587,46		738,67	738,67	143,25	0,00	1.329,61	1.329,61	257,85
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	881,92	1,71	1.508,08		738,67	738,67	143,25	0,00	1.263,13	1.263,13	244,96
2,50	Corte e aterro compensado	m²	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	3.392,00	1,31	4.443,52		2.841,03	2.841,03	550,97	0,00	3.721,75	3.721,75	721,77
					14.095,80					0,00	11.806,22	11.806,22	2.289,58
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	22.392,50	1,17	26.199,23		22.302,43	22.302,43	90,07	0,00	26.093,84	26.093,84	105,38
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.060,00	33,00	34.980,00		983,40	983,40	76,60	0,00	32.452,20	32.452,20	2.527,80
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	3.180,00	87,33	277.709,40		2.683,06	2.683,06	496,94	0,00	234.311,63	234.311,63	43.397,77
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00				-
					338.888,63					0,00	292.957,67	292.957,67	46.030,95
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16		-	-	4,00	0,00	-	-	351,16
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,91	297,00	567,27		-	-	1,91	0,00	-	-	567,27
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00		-	-	4,00	0,00	-	-	484,00
					1.402,43					0,00			1.402,43
TOTAL GERAL					355.359,94					0,00	305.629,84	305.629,84	49.730,09
Rua Santa Luzia													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-					0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.916,00	0,34	991,44		2.916,00	2.916,00	0,00	0,00	991,44	991,44	-
					991,44					0,00	991,44	991,44	
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	691,20	1,54	1.064,45		669,44	669,44	21,76	0,00	1.030,94	1.030,94	33,51
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	898,56	6,25	5.616,00		870,27	870,27	28,29	0,00	5.439,19	5.439,19	176,81

ERIKA C. TORRES DE OLIVEIRA MENONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-BA 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47188

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	898,56	1,80	1.617,41		870,27	870,27	28,29	0,00	1.566,49	1.566,49	50,92
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	898,56	1,71	1.536,54		870,27	870,27	28,29	0,00	1.488,16	1.488,16	48,38
2,50	Corte e aterro compensado	m³	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	3.466,00	1,31	4.527,36		3.347,20	3.347,20	108,80	0,00	4.384,83	4.384,83	142,53
					14.361,76		-	-		0,00	13.908,61	13.908,61	452,15
3,00	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-		0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	27.378,00	1,17	32.032,26		26.516,10	26.516,10	861,90	0,00	31.023,84	31.023,84	1.008,42
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.080,00	33,00	35.640,00		1.046,00	1.046,00	34,00	0,00	34.518,00	34.518,00	1.122,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	3.240,00	87,33	282.949,20		3.138,00	3.138,00	102,00	0,00	274.041,54	274.041,54	8.907,66
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²	-	43,21			-	-	0,00	0,00	-	-	-
					350.621,46		-	-		0,00	339.583,38	339.583,38	11.038,08
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-	-		0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und	5,00	87,79	438,95		5,00	5,00	0,00	0,00	438,95	438,95	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	2,45	297,00	727,65		1,54	1,54	0,91	0,00	457,38	457,38	270,27
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	5,00	121,00	605,00		5,00	5,00	0,00	0,00	605,00	605,00	-
					1.771,60		-	-		0,00	1.501,33	1.501,33	270,27
	TOTAL GERAL				367.746,26		-	-		0,00	355.985,76	355.985,76	11.760,50
	Rua 8 de Junho						-	-					
1,00	SERVICOS PRELIMINARES						-	-					
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-		0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e areide	m²	3.132,00	0,34	1.064,88		3.132,00	3.132,00	0,00	0,00	1.064,88	1.064,88	-
					1.064,88		-	-		0,00	1.064,88	1.064,88	-
2,00	SERVICOS DE TERRAPLENAGEM						-	-					
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	684,40	1,54	1.053,98		684,40	684,40	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	889,72	6,25	5.560,75		889,72	889,72	0,00	0,00	5.560,75	5.560,75	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	889,72	1,80	1.601,50		889,72	889,72	0,00	0,00	1.601,50	1.601,50	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	889,72	1,71	1.521,42		889,72	889,72	0,00	0,00	1.521,42	1.521,42	-
2,50	Corte e aterro compensado	m³	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	3.422,00	1,31	4.482,82		3.422,00	3.422,00	0,00	0,00	4.482,82	4.482,82	-
					14.220,47		-	-		0,00	14.220,47	14.220,47	-
3,00	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-					
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	26.955,50	1,17	31.537,94		26.955,50	26.955,50	0,00	0,00	31.537,94	31.537,94	-

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.160,00	33,00	38.280,00		1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	3.190,00	87,33	278.582,70		3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	278.582,70	278.582,70	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00		-		-
					348.400,64		-			0,00	348.400,64	348.400,64	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	5,00	87,79	438,95		5,00	5,00	0,00	0,00	438,95	438,95	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	2,11	297,00	626,67		2,11	2,11	0,00	0,00	626,67	626,67	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	5,00	121,00	605,00		5,00	5,00	0,00	0,00	605,00	605,00	-
					1.870,62		-			0,00	1.870,62	1.870,62	-
	TOTAL GERAL				365.356,61		-			0,00	365.356,61	365.356,61	-
	Rua Otília Maria												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-	0,00		-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.160,00	0,34	734,40		2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	734,40	734,40	-
					734,40		-			0,00	734,40	734,40	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	472,00	1,54	726,88		472,00	472,00	0,00	0,00	726,88	726,88	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	613,60	6,26	3.835,00		613,60	613,60	0,00	0,00	3.835,00	3.835,00	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	613,60	1,80	1.104,48		613,60	613,60	0,00	0,00	1.104,48	1.104,48	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	613,60	1,71	1.049,26		613,60	613,60	0,00	0,00	1.049,26	1.049,26	-
2,50	Corte e aterro compensado	m³	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	2.360,00	1,31	3.091,60		2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	3.091,60	3.091,60	-
					9.807,22		-			0,00	9.807,22	9.807,22	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	18.590,00	1,17	21.750,30		18.590,00	18.590,00	0,00	0,00	21.750,30	21.750,30	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	800,00	33,00	26.400,00		800,00	800,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	2.200,00	87,33	192.126,00		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	192.126,00	192.126,00	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00		-		-
					240.276,30		-			0,00	240.276,30	240.276,30	-

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Eng.ª Almeida Nunes Sampaio
Engenheira Civil
CREA-BA 471168

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	3,00	87,79	263,37		3,00	3,00	0,00	0,00	263,37	263,37	
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,31	297,00	389,07		0,93	0,93	0,38	0,00	276,21	276,21	
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	3,00	121,00	363,00		3,00	3,00	0,00	0,00	363,00	363,00	
					1.015,44		-	-	0,00	0,00	902,68	902,68	
	TOTAL GERAL				251.833,36		-	-	0,00	0,00	251.720,50	251.720,50	
	Rua Antônio Florêncio												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-	0,00	-	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	2.905,60	0,34	987,90		2.884,00	2.884,00	21,60	0,00	980,56	980,56	7,34
					987,90		-	-	0,00	0,00	980,56	980,56	7,34
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	581,12	1,54	894,92		486,00	486,00	95,12	0,00	748,44	748,44	146,48
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	755,46	6,25	4.721,63		631,80	631,80	123,66	0,00	3.948,75	3.948,75	772,88
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	755,46	1,80	1.359,83		631,80	631,80	123,66	0,00	1.137,24	1.137,24	222,59
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	755,46	1,71	1.291,84		631,80	631,80	123,66	0,00	1.080,38	1.080,38	211,46
2,50	Corte e aterro compensado	m³	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	2.905,60	1,31	3.806,34		2.430,00	2.430,00	475,60	0,00	3.183,30	3.183,30	623,04
					12.074,56		-	-	0,00	0,00	10.098,11	10.098,11	1.876,45
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	23.017,80	1,17	26.930,83		22.848,80	22.848,80	169,00	0,00	26.733,10	26.733,10	197,73
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	908,00	33,00	29.964,00		900,00	900,00	8,00	0,00	29.700,00	29.700,00	264,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	2.724,00	87,33	237.886,92		2.250,00	2.250,00	474,00	0,00	196.492,50	196.492,50	41.394,42
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00				
					294.781,75		-	-	0,00	0,00	252.925,60	252.925,60	41.856,15
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	4,00	87,79	351,16		-	-	4,00	0,00	-	-	351,16
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	1,88	297,00	558,36		-	-	1,88	0,00	-	-	558,36
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	4,00	121,00	484,00		-	-	4,00	0,00	-	-	484,00
					1.383,52		-	-	0,00	0,00	-	-	1.383,52
	TOTAL GERAL				309.237,73		-	-	0,00	0,00	264.004,27	264.004,27	45.233,46
	Rua São Sebastião												

ERIKA C. TORRES DE OLIVEIRA MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47186

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-		0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.538,62	0,34	1.203,13		2.983,52	2.983,52	555,10	0,00	1.014,40	1.014,40	188,73
					1.203,13					0,00	1.014,40	1.014,40	188,73
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	707,72	1,54	1.089,89		596,70	596,70	111,02	0,00	918,92	918,92	170,97
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	920,04	6,25	5.750,25		775,71	775,71	144,33	0,00	4.848,19	4.848,19	902,06
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	920,04	1,80	1.656,07		775,71	775,71	144,33	0,00	1.396,28	1.396,28	259,79
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	918,53	1,71	1.570,69		775,71	775,71	142,82	0,00	1.326,46	1.326,46	244,22
2,50	Corte e aterro compensado	m²	18,28	5,48	100,17		-	-	18,28	0,00	-	-	100,17
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	3.532,80	1,31	4.627,97		2.983,50	2.983,50	549,30	0,00	3.908,39	3.908,39	719,58
					14.795,04					0,00	12.398,24	12.398,24	2.398,79
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	27.986,40	1,17	32.744,09		23.343,12	23.343,12	4.643,28	0,00	27.311,45	27.311,45	5.432,64
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.120,00	33,00	36.960,00		1.105,00	1.105,00	15,00	0,00	36.465,00	36.465,00	495,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	3.317,46	87,33	289.713,78		2.762,50	2.762,50	554,96	0,00	241.249,13	241.249,13	48.464,66
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00		-	-	
					359.417,87					0,00	305.025,58	305.025,58	54.392,30
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		-	-	2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		-	-	0,60	0,00	-	-	178,20
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		-	-	2,00	0,00	-	-	242,00
					595,78					0,00			595,78
	TOTAL GERAL				376.011,82					0,00	318.438,22	318.438,22	57.573,60
	Rua Joana Darc												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-		0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	3.047,81	0,34	1.036,26		3.047,79	3.047,79	0,02	0,00	1.036,25	1.036,25	0,01
					1.036,26					0,00	1.036,25	1.036,25	0,01
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	609,56	1,54	938,72		609,56	609,56	0,00	0,00	938,72	938,72	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	792,43	6,25	4.952,69		792,43	792,43	0,00	0,00	4.952,69	4.952,69	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	792,43	1,80	1.426,37		792,43	792,43	0,00	0,00	1.426,37	1.426,37	-

Erick Almeida Nunes Sampaio
ERIKA C. TORRES DE ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-AT 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47186

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m²	800,28	1,71	1.368,48		792,43	792,43	7,85	0,00	1.355,06	1.355,06	13,42
2,50	Corte e aterro compensado	m²	118,40	5,48	648,83		-	-	118,40	0,00	-	-	648,83
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	3.078,00	1,31	4.032,18		3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	4.032,18	4.032,18	-
					13.367,27		-	-		0,00	12.705,02	12.705,02	662,25
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO									0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	28.899,00	1,17	33.811,83		28.615,59	28.615,59	283,41	0,00	33.480,24	33.480,24	331,59
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.140,00	33,00	37.620,00		1.128,82	1.128,82	11,18	0,00	37.251,06	37.251,06	368,94
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	2.822,05	87,33	246.449,63		2.822,05	2.822,05	0,00	0,00	246.449,63	246.449,63	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-	-	0,00				
					317.881,46		-	-		0,00	317.180,93	317.180,93	700,53
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	2,00	87,79	175,58		2,00	2,00	0,00	0,00	175,58	175,58	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	0,60	297,00	178,20		0,60	0,60	0,00	0,00	178,20	178,20	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	2,00	121,00	242,00		2,00	2,00	0,00	0,00	242,00	242,00	-
					595,78		-	-		0,00	595,78	595,78	-
	TOTAL GERAL				332.880,77		-	-		0,00	331.517,98	331.517,98	1.362,79
	Trav. Antônio Florêncio												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	627,20	0,34	213,25		627,20	627,20	0,00	0,00	213,25	213,25	-
					213,25		-	-		0,00	213,25	213,25	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	125,44	1,54	193,18		125,44	125,44	0,00	0,00	193,18	193,18	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	163,07	6,26	1.019,19		163,07	163,07	0,00	0,00	1.019,19	1.019,19	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	163,07	1,80	293,53		163,07	163,07	0,00	0,00	293,53	293,53	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m²	163,07	1,71	278,85		163,07	163,07	0,00	0,00	278,85	278,85	-
2,50	Corte e aterro compensado	m²	-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	627,20	1,31	821,63		627,20	627,20	0,00	0,00	821,63	821,63	-
					2.606,38		-	-		0,00	2.606,38	2.606,38	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	4.968,60	1,17	5.813,26		4.968,60	4.968,60	0,00	0,00	5.813,26	5.813,26	-


ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-BA 47168


Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47168

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	196,00	33,00	6.468,00		196,00	196,00	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	588,00	87,33	51.350,04		588,00	588,00	0,00	0,00	51.350,04	51.350,04	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21			-		0,00				
					63.631,30		-		0,00	0,00	63.631,30	63.631,30	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						-				-		
4,10	Placa de identificação	und	3,00	87,79	263,37		-	-	3,00	0,00	-	-	263,37
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	1,11	297,00	329,67		-	-	1,11	0,00	-	-	329,67
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placas de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	3,00	121,00	363,00		-	-	3,00	0,00	-	-	363,00
					956,04		-			0,00	-	-	956,04
	TOTAL GERAL				67.406,97		-			0,00	66.450,93	66.450,93	956,04
	Trav. Santa Tereza 1						-				-		
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES						-				-		
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²			-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e areide	m²		0,34	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³		1,54	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³		6,25	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³		1,80	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³		1,71	-		-	-	0,00		-	-	-
2,50	Corte e aterro compensado	m³		5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²		1,31	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO						-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm		1,17	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m		33,00	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²		87,33	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-		-	-	0,00				
					-		-	-	0,00	0,00	-	-	-

ERIKA C. TORRES DE OLIVEIRA MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA BA 022079231-3

Enrik Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR: 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								0,00	0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und		87,79	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²		297,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und		121,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL GERAL				-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
									0,00	0,00	-	-	-
	Trav. Santa Tereza 2								0,00	0,00	-	-	-
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00	0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e areide	m²		0,34	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								0,00	0,00	-	-	-
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³		1,54	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³		6,25	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³		1,80	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³		1,71	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,50	Corte e aterro compensado	m³		5,48	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²		1,31	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								0,00	0,00	-	-	-
3,10	Transporte de pedra	m³xkm		1,17	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m		33,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²		87,33	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								0,00	0,00	-	-	-
4,10	Placa de identificação	und		87,79	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²		297,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und		121,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL GERAL				-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	Rua Projetada 13												

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 4716

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado			376,72	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e preçõe		-	0,34	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				-		-	-		0,00	-	-	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito		-	1,54	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro		-	8,25	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante		-	1,80	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp		-	1,71	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,50	Corte e aterro compensado		-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		-	1,31	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				-		-	-		0,00	-	-	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra		-	1,17	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)		-	33,00	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENBONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)		-	87,33	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto			43,21	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação		-	87,79	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III		-	297,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		-	121,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	TOTAL GERAL				-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
	Rua João F. Lopes												
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado			376,72	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide		1.382,40	0,34	470,02	1.107,00	1.107,00	1.107,00	275,40	0,00	376,38	376,38	93,64
	TOTAL				470,02	-	-	-	0,00	0,00	376,38	376,38	93,64
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito			276,48	1,54	425,78	221,40	221,40	55,08	0,00	340,96	340,96	84,82
2,20	Transporte de Material de corte e aterro			359,42	6,26	2.246,38	287,82	287,82	71,60	0,00	1.798,88	1.798,88	447,50
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante			359,42	1,80	646,96	287,82	287,82	71,60	0,00	518,08	518,08	128,88
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 163hp			359,42	1,71	614,61	287,82	287,82	71,60	0,00	492,17	492,17	122,44
2,50	Corte e aterro compensado			-	5,48	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		1.382,40	1,31	1.810,94	1.107,00	1.107,00	1.107,00	275,40	0,00	1.450,17	1.450,17	360,77
	TOTAL				5.744,67	-	-	-	0,00	0,00	4.600,26	4.600,26	1.144,41
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra		11.681,28	1,17	13.667,10	8.661,25	8.661,25	8.661,25	3.020,03	0,00	10.133,66	10.133,66	3.533,44
3,20	Assentamento de gule (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)		512,00	33,00	16.896,00	410,00	410,00	410,00	102,00	0,00	13.530,00	13.530,00	3.366,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)		1.280,00	87,33	111.782,40	1.025,00	1.025,00	1.025,00	255,00	0,00	89.513,25	89.513,25	22.269,15
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto			43,21	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				142.345,50	-	-	-	0,00	0,00	113.176,91	113.176,91	29.168,59
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação		6,00	87,79	526,74	-	-	-	6,00	0,00	-	-	526,74
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III		1,81	297,00	537,57	-	-	-	1,81	0,00	-	-	537,57
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		6,00	121,00	726,00	-	-	-	6,00	0,00	-	-	726,00
	TOTAL				1.790,31	-	-	-	0,00	0,00	-	-	1.790,31
	TOTAL GERAL				150.350,50	-	-	-	0,00	0,00	118.153,55	118.153,55	32.196,95

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 22079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAOEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
Rua João Lopes dos Santos													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado			376,72	-				0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide		486,00	0,34	165,24		486,00	486,00	0,00	0,00	165,24	165,24	-
	TOTAL				165,24					0,00	165,24	165,24	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito		97,20	1,54	149,69		97,20	97,20	0,00	0,00	149,69	149,69	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro		126,36	6,26	789,75		126,36	126,36	0,00	0,00	789,75	789,75	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante		126,36	1,80	227,45		126,36	126,36	0,00	0,00	227,45	227,45	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp		126,36	1,71	216,08		126,36	126,36	0,00	0,00	216,08	216,08	-
2,50	Corte e aterro compensado		-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		486,00	1,31	636,66		486,00	486,00	0,00	0,00	636,66	636,66	-
	TOTAL				2.019,63					0,00	2.019,63	2.019,63	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra		4.106,70	1,17	4.804,84		3.802,50	3.802,50	304,20	0,00	4.448,93	4.448,93	355,91
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)		180,00	33,00	5.940,00		180,00	180,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)		450,00	87,33	39.298,50		450,00	450,00	0,00	0,00	39.298,50	39.298,50	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto			43,21	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				50.043,34					0,00	49.687,43	49.687,43	355,91
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação		2,00	87,79	175,58		-	-	2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tetrorrefletiva tipo I + III		1,00	297,00	297,00		-	-	1,00	0,00	-	-	297,00
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		2,00	121,00	242,00		-	-	2,00	0,00	-	-	242,00
	TOTAL				714,58					0,00			714,58
	TOTAL GERAL				52.942,79					0,00	51.872,30	51.872,30	1.070,49
Rua Maria Humberlina													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado			376,72	-				0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide		7.296,00	0,34	2.480,64		7.264,00	7.264,00	32,00	0,00	2.469,76	2.469,76	10,88
	TOTAL				2.480,64					0,00	2.469,76	2.469,76	10,88
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito		1.459,20	1,54	2.247,17		1.452,80	1.452,80	6,40	0,00	2.237,31	2.237,31	9,86
2,20	Transporte de Material de corte e aterro		1.896,96	6,26	11.856,00		1.888,64	1.888,64	8,32	0,00	11.804,00	11.804,00	52,00
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante		1.896,96	1,80	3.414,53		1.888,64	1.888,64	8,32	0,00	3.399,55	3.399,55	14,98
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp		1.896,96	1,71	3.243,80		1.888,64	1.888,64	8,32	0,00	3.229,57	3.229,57	14,23
2,50	Corte e aterro compensado		-	5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura		7.296,00	1,31	9.557,76		7.264,00	7.264,00	32,00	0,00	9.515,84	9.515,84	41,92
	TOTAL				30.319,26					0,00	30.186,27	30.186,27	132,99

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE					BOLETIM DE MEDIÇÃO 33° - 9° ADITIVO - PARALELO								
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018					PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025				
VALOR: 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra		57.798,00	1,17	67.623,66		57.544,50	57.544,50	253,50	0,00	67.327,07	67.327,07	296,60
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)		2.280,00	33,00	75.240,00		2.270,00	2.270,00	10,00	0,00	74.910,00	74.910,00	330,00
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)		6.840,00	87,33	597.337,20		6.810,00	6.810,00	30,00	0,00	594.717,30	594.717,30	2.619,90
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto			43,21	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				740.200,86					0,00	736.954,37	736.954,37	3.246,50
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação		2,00	87,79	175,58		-	-	2,00	0,00	-	-	175,58
4,20	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III		2,11	297,00	626,67		-	-	2,11	0,00	-	-	626,67
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm		2,00	121,00	242,00		-	-	2,00	0,00	-	-	242,00
	TOTAL				1.044,25					0,00			1.044,25
	TOTAL GERAL				774.045,01					0,00	769.610,40	769.610,40	4.434,62
Rua Projetada 24													
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²		376,72	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
1,20	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	648,00	0,34	220,32		648,00	648,00	0,00	0,00	220,32	220,32	-
	TOTAL				220,32					0,00	220,32	220,32	-
2,00	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM												
2,10	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m³	129,60	1,54	199,58		129,60	129,60	0,00	0,00	199,58	199,58	-
2,20	Transporte de Material de corte e aterro	m³	168,48	6,25	1.053,00		168,48	168,48	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	-
2,30	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante	m³	168,48	1,80	303,26		168,48	168,48	0,00	0,00	303,26	303,26	-
2,40	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp	m³	-	1,71	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,50	Corte e aterro compensado	m²		5,48	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
2,60	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	648,00	1,31	848,88		648,00	648,00	0,00	0,00	848,88	848,88	-
	TOTAL				2.404,72					0,00	2.404,72	2.404,72	-
3,00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO												
3,10	Transporte de pedra	m³xkm	5.475,60	1,17	6.406,45		5.070,00	5.070,00	405,60	0,00	5.931,90	5.931,90	474,55
3,20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	240,00	33,00	7.920,00		240,00	240,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	-
3,30	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²)	m²	600,00	87,33	52.398,00		600,00	600,00	0,00	0,00	52.398,00	52.398,00	-
3,40	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²		43,21	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL				66.724,45					0,00	66.249,90	66.249,90	474,55

ERIKA C. TORRES DE OLIVEIRA MENDONÇA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-AL 022079231-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE						BOLETIM DE MEDIÇÃO 33º - 9º ADITIVO - PARALELO							
CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018						PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/09/2025				DATA 01/10/2025			
VALOR : 14.669.991,25													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA													
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIO	TOTAL	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo
4,00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4,10	Placa de identificação	und	3,00	87,79	263,37		-	-	3,00	0,00	-	-	263,37
4,20	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III	m²	1,11	297,00	329,67		-	-	1,11	0,00	-	-	329,67
4,30	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	3,00	121,00	363,00		-	-	3,00	0,00	-	-	363,00
	TOTAL				956,04		-	-	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL GERAL				70.305,53		-	-	0,00	0,00	68.874,94	68.874,94	474,55

ERIKA C. TORRES DE O. ALVES MENDONÇA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-BA 022019281-3

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47186